

निष्पादन बजट वर्ष 2013-14

विभाग- जल संसाधन विभाग

विभागाध्यक्ष- प्रमुख अभियंता, जल संसाधन

राशि हजार ₹ में

क्र. योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	आयोजना राशियां 2013-14	क्वांटिफायेबल डिलीवरेबल्स	वास्तविक उपलब्धियाँ		टिप्पणियाँ	
				भौतिक	वित्तीय		
1	2	3	4	5	6	7	8
1 वृहद/मध्यम परियोजनाओं का निर्माण	1 सिंचाई हेतु पानी उपलब्ध कराना । 2 जल विद्युत उत्पादन हेतु पानी दिया जाना । 3 उद्योगों को जल प्रदाय करना । 4 पेयजल हेतु जल उपलब्ध कराना ।						
(1) हसदेव बांगो परियोजना	रूपांकित क्षमता (1) खरीफ 255000 हेक्टेयर (2) रबी 178500 हेक्टेयर निर्मित सिंचाई (1) खरीफ 247400 हेक्टेयर (2) रबी 173180 हेक्टेयर वास्तविक सिंचाई (1) खरीफ 221002 हेक्टेयर (2) रबी 45000 हेक्टेयर रूपांकित क्षमता के अनुरूप सिंचाई प्रदान करना	505000	मिनिमाता बांगो परियोजना के नहरों के जिणोद्धार एवं आधुनिकीकरण का कार्य करना तथा अंतिम छोर तक सुगमता से सिंचाई प्रदाय करना।	वास्तविक सिंचाई 1. खरीफ 222500 हेक्ट. रबी 2061 हेक्ट.	521399		
(2) खारंग जलाशय	रूपांकित क्षमता 40485 हेक्टेयर वास्तविक सिंचाई 40485 हेक्टेयर रूपांकित क्षमता के अनुरूप सिंचाई प्रदान करना	220000	योजना की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति रुपये 10104 लाख है। योजना 03/2014 में पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है। योजना पूर्ण होने पर 15500 हेक्टेयर अतिरिक्त सिंचाई क्षमता में वृद्धि होगी ।	1900 हेक्टैयर	112797		

निष्पादन बजट वर्ष 2013-14

विभाग- जल संसाधन विभाग

विभागाध्यक्ष- प्रमुख अभियंता, जल संसाधन

राशि हजार ₹ में

क्र. योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	आयोजना राशियां 2013-14	क्वांटिफायेबल डिलीवरेबल्स	वास्तविक उपलब्धियाँ		टिप्पणियाँ	
				भौतिक	वित्तीय		
1	2	3	4	5	6	7	8
(3) अरपा भैसाझार जलाशय	रूपांकित क्षमता 25000 हेक्टेयर निर्मित क्षमता 0 हेक्टेयर सिंचाई 0 हेक्टेयर	क्षमता 25000 हेक्टेयर	500000	परियोजना की प्रशासकीय स्वीकृति अपेक्षित है ।	-	149949	छत्तीसगढ़ शासन, जल संसाधन विभाग मंत्रालय, रायपुर के पत्र दिनांक 06.06. 2012 द्वारा रु. 606. 43 करोड़ की प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त हो गई
(4) महानदी परियोजना समूह	रूपांकित क्षमता 264188 हेक्टेयर निर्मित क्षमता 264188 हेक्टेयर वास्तविक सिंचाई 248452 हेक्टेयर रूपांकित क्षमता के अनुरूप सिंचाई प्रदान करना	क्षमता 264188 हेक्टेयर	651000	1. महानदी परियोजना मुख्य नहर के लाईनिंग एवं पक्के स्ट्रक्चर के शेष कार्य 2. महानदी परियोजना मुख्य नहर वितरक क्रमांक-5 तथा 16 के लाईनिंग एवं पक्के स्ट्रक्चर के कार्य । 3. मांढर शाखा नहर के वितरक क्रमांक 17 के लाईनिंग एवं पक्के स्ट्रक्चर सहित कार्य 4. महानदी प्रदायक नहर के लाईनिंग तथा पक्के स्ट्रक्चर्स के आधुनिकीकरण एवं नवीनीकरण कार्य	-	448881	

निष्पादन बजट वर्ष 2013-14

विभाग- जल संसाधन विभाग

विभागाध्यक्ष- प्रमुख अभियंता, जल संसाधन

राशि हजार ₹ में

क्र. योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	आयोजना राशियां 2013-14	क्वांटिफायेबल डिलीवरेबल्स	वास्तविक उपलब्धियाँ		टिप्पणियाँ	
				भौतिक	वित्तीय		
1	2	3	4	5	6	7	8
			5. मांढर शाखा नहर कि.मी. 32 से 55 का रिमॉडलिंग एवं लाईनिंग कार्य	30 प्रतिशत			
			6. मांढर शाखा नहर के वितरक क्र. 5 का रिमॉडलिंग कार्य	20 प्रतिशत			
			7. भाटापारा शाखा नहर के वितरक नहर के 11. 20 कि.मी. में लाईनिंग, पक्के जलद्वार एवं कुलापा पाईप लगाने का कार्य	10 प्रतिशत			
			8. लवन शाखा मुख्य नहर के शेष लाईनिंग एवं पक्के स्ट्रक्चर शेष कार्य	20 प्रतिशत			
			9. बलौदा शाखा नहर के स्ट्रक्चर एवं पुननिर्माण एवं ड्रेनेज कासिंग कि.मी. 13.997, 24.337, 45.556, 55.503 (4 नग) एवं नहर सायफन कि.मी 23.035 (1 नग) एवं फाल कि.मी. 59.588, 60.731 (2 नग)	-			
			10. बलौदा शाखा नहर के स्ट्रक्चर वही.आर.बी. कि.मी. 8.50 (1 नग)	-			
			11. वितरक नहर क्र. 23 में लाईनिंग कार्य	10 प्रतिशत			
(5) सौंदर्य परियोजना	रूपांकित क्षमता 38470 हेक्टेयर वास्तविक सिंचाई 13349 हेक्टेयर (7775 हे. खरीफ, 5574 हे. रबी)	165000	1. भाटापारा शाखा नहर एवं वितरक नहरों का निर्माण कार्य/लाईनिंग कार्य 2. नहर एवं वितरक नहरों का निर्माण कार्य	वास्तविक सिंचाई खरीफ 11077 हेक्ट. रबी 5180 हेक्ट.		50256	

निष्पादन बजट वर्ष 2013-14

विभाग- जल संसाधन विभाग

विभागाध्यक्ष- प्रमुख अभियंता, जल संसाधन

राशि हजार ₹ में

क्र. योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	आयोजना राशियां 2013-14	क्वांटिफायेबल डिलीवरेबल्स	वास्तविक उपलब्धियाँ		टिप्पणियां	
				भौतिक	वित्तीय		
1	2	3	4	5	6	7	8
(6) कोडार परियोजना	रूपांकित क्षमता/निर्मित क्षमता (1) खरीफ 16754 हेक्टेयर (2) रबी 6718 हेक्टेयर वास्तविक सिंचाई (1) खरीफ 16022 हेक्टेयर (2) रबी 2686 हेक्टेयर रूपांकित क्षमता के अनुरूप सिंचाई प्रदान करना	20000	योजना कार्य पूर्ण है लंबित देनदारियों का भुगतान एवं बांध सुरक्षा हेतु प्रावधान प्रस्तावित है ।	वास्तविक सिंचाई खरीफ 16320 हेक्ट.	39203		
(7) तांदुला जलाशय	रूपांकित क्षमता 68219 हेक्टेयर वास्तविक सिंचाई 1. खरीफ-96700 हेक्टेयर 2. रबी- 59 हेक्टेयर रूपांकित क्षमता के अनुरूप सिंचाई प्रदान करना	110000	1. यह निर्मित योजना है जिसके लाईनिंग एवं जिर्णोद्वार कार्य प्रस्तावित है ।	95 प्रतिशत लाईनिंग कार्य पूर्ण	58198		
(8) समोदा परियोजना	रूपांकित क्षमता 28000 हेक्टेयर रूपांकित क्षमता के अनुरूप सिंचाई प्रदान करना	160000	मुख्य नहर की कुल 70 कि.मी. मे से 57 कि.मी. की लंबाई में कार्य एवं पक्के कार्य का निर्माण कार्य, भू-अर्जन कार्य प्रगति पर ।	30 प्रतिशत	12087		

निष्पादन बजट वर्ष 2013-14

विभाग- जल संसाधन विभाग

विभागाध्यक्ष- प्रमुख अभियंता, जल संसाधन

राशि हजार ₹ में

क्र. योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	आयोजना राशियां 2013-14	क्वांटिफायेबल डिलीवरेबल्स	वास्तविक उपलब्धियाँ		टिप्पणियाँ	
				भौतिक	वित्तीय		
1	2	3	4	5	6	7	8
(9) केलो परियोजना	रूपांकित क्षमता 22810 हेक्टेयर निर्मित क्षमता 0 हेक्टेयर वास्तविक सिंचाई 0 हेक्टेयर रूपांकित क्षमता के अनुरूप सिंचाई प्रदान करना	605000	केलो परियोजना के शीर्ष नहर कार्य मुख्य नहर के 0 से 27600 मी. झालगुडा नहर के 0 से 17 कि.मी. एवं डिस्ट्रीब्यूटरी के कार्य	6931 हेक्टेयर	590797		
(10) पैरी परियोजना	रूपांकित क्षमता (1) खरीफ 39741 हेक्टेयर (2) रबी 33995 हेक्टेयर फसल होम किसानों को निस्तारी एवं उपयोग हेतु जल प्रदाय करना वास्तविक सिंचाई (1) खरीफ 36988 हेक्टेयर (2) रबी 6349 हेक्टेयर रूपांकित क्षमता के अनुरूप सिंचाई प्रदान करना	147500	निर्मित योजना के नहरों की लाईनिंग कार्य प्रगति पर है । इसके अतिरिक्त बांध सुरक्षा एवं सुदृढीकरण कार्य प्रस्तावित है ।	लाईनिंग कार्य प्रगति पर	13388		
(11) मनियारी जलाशय	रूपांकित क्षमता 40485 हेक्टेयर निर्मित क्षमता 40485 हेक्टेयर वास्तविक क्षमता 40485 हेक्टेयर नहर प्रणाली के लाईनिंग कार्य कराकर रूपांकित क्षमता से 14515 है.सिंचाई क्षमता में वृद्धि किया जाना ।	502000	योजना की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृत रुपये 15995 लाख है योजना 3/2014 में पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है । योजना पूर्ण होने पर 14515 हेक्टेयर अतिरिक्त सिंचाई क्षमता में वृद्धि होगी ।	3000 हेक्टेयर	390934		

निष्पादन बजट वर्ष 2013-14

विभाग- जल संसाधन विभाग

विभागाध्यक्ष- प्रमुख अभियंता, जल संसाधन

राशि हजार ₹ में

क्र. योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	आयोजना राशियां 2013-14	क्वांटिफायेबल डिलीवरेबल्स	वास्तविक उपलब्धियाँ		टिप्पणियाँ	
				भौतिक	वित्तीय		
1	2	3	4	5	6	7	8
2 मध्यम परियोजना							
(1) खरखरा	रूपांकित क्षमता 6073 हेक्टेयर निर्मित क्षमता 6073 हेक्टेयर वास्तविक सिंचाई (1) खरीफ 5062 हेक्टेयर (2) रबी 241 हेक्टेयर रूपांकित क्षमता के अनुरूप सिंचाई प्रदान करना	30000	निर्मित योजना के नहरों के लाईनिंग एवं जीर्णोद्धार कार्य प्रस्तावित है, जिससे नहरों के अंतिम छोर तक सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराया जा सके।	33 प्रतिशत लाईनिंग कार्य पूर्ण । शेष कार्य प्रगति पर ।	59910		
(2) परालकोट	रूपांकित क्षमता 14575 हेक्टेयर वास्तविक सिंचाई 2205 हेक्टेयर रूपांकित क्षमता के अनुरूप सिंचाई प्रदान करना	500	विशेष मरम्मत कार्य करना	वास्तविक सिंचाई खरीफ 2700 हेक्टेयर रबी 2200 हेक्टेयर	0		
(3) कोसारटेड़ा	रूपांकित क्षमता 11120 हेक्टेयर निर्मित क्षमता 9500 हेक्टेयर वास्तविक सिंचाई 120 हेक्टेयर रूपांकित क्षमता के अनुरूप सिंचाई प्रदान करना	5000	दो नग ड्रेनेज क्रासिंग कार्य किया जाना है जिससे रूपांकित क्षमता 11120 हेक्ट. निर्मित हो सकेगा ।	98 प्रतिशत कार्य पूर्ण । शेष कार्य प्रगति पर ।	4035		
(4) सूखानाला	रूपांकित क्षमता 6270 हेक्टेयर निर्मित क्षमता 0 हेक्टेयर वास्तविक सिंचाई 0 हेक्टेयर रूपांकित क्षमता के अनुरूप सिंचाई प्रदान करना	60000	निर्माण कार्य प्रगति पर है ।	शीर्ष कार्य- 100 प्रतिशत नहर कार्य- 95 प्रतिशत 500 हेक्टेयर	46326		

निष्पादन बजट वर्ष 2013-14

विभाग- जल संसाधन विभाग

विभागाध्यक्ष- प्रमुख अभियंता, जल संसाधन

राशि हजार ₹ में

क्र. योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	आयोजना राशियां 2013-14	क्वांटिफायेबल डिस्क्रिप्टिव	वास्तविक उपलब्धियाँ		टिप्पणियाँ	
				भौतिक	वित्तीय		
1	2	3	4	5	6	7	8
(5) घुमरिया नाला	रूपांकित क्षमता 3200 हेक्टेयर वास्तविक सिंचाई 0 हेक्टेयर रूपांकित क्षमता के अनुरूप सिंचाई प्रदान करना	5000	योजना पूर्णता की ओर है । लंबित देनदारियों हेतु प्रस्तावित।	शीर्ष कार्य- 100 प्रतिशत नहर कार्य- 98 प्रतिशत 1000 हेक्टेयर	14356		
(6) करानाला	रूपांकित क्षमता 4100 हेक्टेयर निर्मित क्षमता 0 हेक्टेयर वास्तविक सिंचाई 0 हेक्टेयर रूपांकित क्षमता के अनुरूप सिंचाई प्रदान करना	60000	निर्माण कार्य प्रगति पर है।	100 प्रतिशत	11101		
(7) मोंगरा फेस-2	रूपांकित क्षमता (1) खरीफ-890 हेक्टेयर रूपांकित क्षमता के अनुरूप सिंचाई प्रदान करना	18600	निर्माण कार्य प्रगति पर है।	मुख्य नहर- 95 प्रतिशत लघु नहर-30 प्रतिशत 200 हेक्टेयर	18520		
(8) सुतियापाट	रूपांकित क्षमता 6960 हेक्टेयर निर्मित क्षमता 6960 हेक्टेयर (1) खरीफ-4060 हेक्टेयर (2) रबी-2900 हेक्टेयर	50000	योजना पूर्ण हो चुकी है। नहरों का लाईनिंग कार्य प्रगति पर है ।	100 प्रतिशत	53124		

निष्पादन बजट वर्ष 2013-14

विभाग- जल संसाधन विभाग

विभागाध्यक्ष- प्रमुख अभियंता, जल संसाधन

राशि हजार ₹ में

क्र. योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	आयोजना राशियां 2013-14	क्वांटिफायेबल डिलीवरेबल्स	वास्तविक उपलब्धियाँ		टिप्पणियाँ	
				भौतिक	वित्तीय		
1	2	3	4	5	6	7	8
3 लघु सिंचाई योजनाओं का निर्माण कार्य	(1) लघु सिंचाई बांध एवं व्यपवर्तन के निर्माणधीन कार्य (2) नवीन अपरीक्षित कार्य (3) मरम्मत/पुनर्नवीकरण/पुनरोद्धार के कार्य	4803200	निर्माणाधीन लघु सिंचाई योजनाओं को पूर्ण करना एवं कुद नवीन योजनाओं को प्रारंभ कर अतिरिक्त सिंचाई क्षमता का सृजन करना ।	55 योजनाएं पूर्ण । 8030 हेक्टेयर में सिंचाई का सृजन किया गया। निर्माणाधीन योजनाओं का कार्य प्रगति पर	3676022		
4 बाढ़ नियंत्रण से संबंधित कार्यकलाप	प्राकृतिक आपदाओं जैसे बाढ़ और कटाव नियंत्रण से लोगों की जानमाल और संपत्ति की सुरक्षा करने के लिए बाढ़ प्रबंधन कार्यों के निष्पादन की योजना है।	200000	बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में तटबंध बनाना, नदी तट से हो रहे कटाव को रोकना	87 प्रतिशत कार्य प्रगति पर	91800		
5 (1) एनीकट/स्टाप डेम का निर्माण कर भू-जल का संवर्धन कार्य	1. भू-जल स्तर की वृद्धि करना 2. नदी नालों के बहाव को मोड़कर कृषि सिंचाई हेतु उपयोग करना 3. नदी नालों के बहाव को रोककर निस्तारी एवं पेयजल हेतु उपयोग करना तथा उद्योगों को जल प्रदाय करना	4720000	निर्माणाधीन एनीकट को पूर्ण किया जाना एवं नवीन एनीकट का निर्माण प्रारंभ किया जाना ।	55 एनिकट पूर्ण	4562916		
(2) औद्योगिक जल संरचनाओं का निर्माण	1. ताप विद्युत परियोजनाओं एवं अन्य उद्योगों को जल प्रदाय 2. भू-जल स्तर में वृद्धि	5000000	निर्माणाधीन एनीकट/बैराजों का निर्माण	बैराज का निर्माण कार्य प्रगति पर	3772450		

निष्पादन बजट वर्ष 2013-14

विभाग- जल संसाधन विभाग

विभागाध्यक्ष- प्रमुख अभियंता, जल संसाधन

राशि हजार ₹ में

क्र. योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	आयोजना राशियां 2013-14	क्वांटिफायेबल डिलीवरेबल्स	वास्तविक उपलब्धियाँ		टिप्पणियाँ	
				भौतिक	वित्तीय		
1	2	3	4	5	6	7	8
6	नल कूप योजनाओं का निर्माण	3. सिंचाई में वृद्धि ऐसे क्षेत्र जहां सतही जल उपलब्ध न हो वहां भू-जल को दोहन कर सिंचाई हेतु जल उपलब्ध करना	101000	निर्माणाधीन नलकूप योजना को पूर्ण कर अतिरिक्त सिंचाई क्षमता का सृजन ।	-	16817	
7	कमांड क्षेत्र विकास कार्यक्रम (छ.ग.सिं.वि.प.)	सृजित सिंचाई क्षमता और इसके उपयोग के बीच के अंतर को दूर करना तथा सिंचित कमांड क्षेत्रों में कुशल भूमि एवं जल प्रबंधन के लिये एकीकृत और समन्वित दृष्टिकोण के माध्यम से कृषि और उत्पादन में वृद्धि करना है	568000	सिंचाई सहभागिता प्रबंधन अधिनियम में संशोधन । चयनित लघु एवं मध्यम सिंचाई जलाशयों की 100000 हेक्टेयर सिंचित क्षेत्र का नवीनीकरण कर सृजित क्षमता प्राप्त करना	1. कंस्ट्रक्शन ऑफ फिल्ड चैनल-36615 2. पी.आई.एम.-37776 3. विजिटर ट्रेनिंग-4264	567996 33999 1882	
8	आंकड़ा संग्रह और अन्वेषण (जल संसाधन विकास के लिए आंकड़ा संग्रह और अन्वेषण से संबंधित विभिन्न योजनाएं)	प्रदेश में उपलब्ध संसाधनों और इसकी विशेषताओं का समग्र मूल्यांकन के लिये जल मौसम वैज्ञानिक प्रेक्षण केन्द्रों के नेटवर्क से आंकड़ा संग्रह करना	135200	आंकड़ा संग्रह एक निरंतर कार्यकलाप है । भूजल एवं सतहों जल से संबंधित आंकड़ों का संग्रहण, परीक्षण विश्लेषण आदि कर उचित तरीके से रखना तथा आवश्यकतानुसार उपलब्ध किया जाना है	-	126420	
9	बांध सुरक्षा का कार्य	निर्मित वृहद परियोजना के बांध की सुरक्षा हेतु केन्द्रीय जल आयोग की अनुशंसानुसार सुरक्षा के उपाय करना	102500	7 वृहद बांधों की सुरक्षा केन्द्रीय जल आयोग की परामर्श से किया जायेगा । जिससे बांधों की निर्धारित उपयोगिता अवधि सुनिश्चित होगी	बांधों की सुरक्षा संबंधी कार्यों का निष्पादन	68561	

निष्पादन बजट वर्ष 2013-14

विभाग- जल संसाधन विभाग

विभागाध्यक्ष- प्रमुख अभियंता, जल संसाधन

राशि हजार ₹ में

क्र. योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	आयोजना राशियां 2013-14	क्वांटिफायेबल डिस्क्रिप्टिव	वास्तविक उपलब्धियाँ		टिप्पणियाँ	
				भौतिक	वित्तीय		
1	2	3	4	5	6	7	8
10 सर्वेक्षण कार्य	प्रदेश में उपलब्ध जल संसाधन के समुचित दोहन हेतु संभावित नवीन योजनाओं के स्थल चयन करना	91500	नवीन चिन्हित योजनाओं के लिये सर्वेक्षण करना	115	नवीन चिन्हित योजनाओं के सर्वेक्षण का कार्य किया गया	59030	