

निष्पादन बजट वर्ष 2015-16

विभाग- आवास और पर्यावरण विभाग

विभागाध्यक्ष-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, आवास एवं पर्यावरण

राशि हजार ₹ में							
क्र.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	आयोजना राशियां 2015-16	क्वांटिफायेबल डिलीवरेबल्स	वास्तविक उपलब्धियाँ		टिप्पणियां
					भौतिक	वित्तीय	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	विकास प्राधिकरणों को अनुदान ।	शहर के विकास की योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु विकास प्राधिकरणों को वित्तीय सहायता	25000	अरपा विशेष क्षेत्र प्राधिकरण का गठन किया गया है एवं खारून विकास प्राधिकरण का गठन किया जावेगा ।	-	0	
2	पर्यावरण नियोजना एवं समन्वय संगठन को प्रदूषण मंडल हेतु अनुदान	पर्यावरण नियोजना एवं समन्वय संगठन को प्रदूषण मंडल हेतु अनुदान	2500	इस मद में खनिज वाहनों-प्रकाश एवं ध्वनि से होने वाले प्रदूषण का अध्ययन, प्रदूषित क्षेत्रों में प्रदूषित हवा की रोकथाम तथा मेले के समय विशिष्ट प्रदूषण की रोकथाम किया जाना ।	-	0	
3	नक्सल प्रभावित परिवारों हेतु आवास	नक्सल प्रभावित परिवारों के लिए आवास उपलब्ध कराना	2500	राज्य में नक्सली हिंसा से प्रभावित परिवारों को आवास उपलब्ध कराने हेतु अनुदान राशि का प्रावधान किया जाता है।	03 परिवार	600	
4	नया रायपुर डेव्हलपमेंट अथॉरिटी	नया रायपुर में राजधानी स्तरीय प्रशासनिक क्षेत्रों का निर्माण एवं नागरिकों की सुविधा हेतु सड़क तथा पुल निर्माण, पेयजल आपूर्ति एवं स्वच्छता निर्माण कार्य, प्रशासनिक भवनों का निर्माण, केपिटल कम्प्लेक्स क्षेत्र में अधोसंरचना एवं अन्य निर्माण कार्य ।	3121400	1. सड़क एवं पुल निर्माण (अ) (फेस-1 75 कि.मी.) पूर्ण (ब) (फेज-2 54 किमी.) ✓ नया रायपुर में फेस-2 के अंतर्गत सड़क निर्माण कार्य ✓ पुलपुलिया निर्माण पूर्ण करना-54 किमी (50 प्रतिशत पूर्ण)	34.5 प्रतिशत	911700	

निष्पादन बजट वर्ष 2015-16

विभाग- आवास और पर्यावरण विभाग

विभागाध्यक्ष-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन,आवास एवं पर्यावरण

राशि हजार ₹ में							
क्र.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	आयोजना राशियां 2015-16	क्वांटिफायेबल डिलीवरेबल्स	वास्तविक उपलब्धियाँ		टिप्पणियां
					भौतिक	वित्तीय	
1	2	3	4	5	6	7	8
				2. जल प्रदाय योजना	99 प्रतिशत	1056000	जल प्रदाय क्रियान्वित
				✓ इंटकवेल निर्माण कार्य- पूर्ण			
				✓ रॉ वाटर राइजिंग का कार्य- पूर्ण			
				✓ 52 एम.एल.डी. जल शोधन संयंत्र- पूर्ण			
				✓ जल वितरण (पाईप लाईन)-52 कि.मी.में - पूर्ण			
				✓ अंडरग्राउण्ड रिजर्वार्यर का निर्माण- 29 नग - पूर्ण			
				3. नया रायपुर सीवरेज योजना जोन क्रमांक-1, 2 एवं 3	39 प्रतिशत	592700	भूमि से संबंधित प्रकरण न्यायालय में लंबित होने के कारण कार्य बाधित।
				✓ एस.टी.पी.का निर्माण कार्य- 3 नं. पूर्ण			
				✓ सीवर नेटवर्क का कार्य- पूर्ण			
				4. नया रायपुर सीवरेज योजना जोन क्रमांक-4	-		भूमि से संबंधित प्रकरण न्यायालय में लंबित होने के कारण कार्य बाधित।
				✓ एस.टी.पी. का निर्माण कार्य- पूर्ण			
				✓ सीवर नेटवर्क का कार्य-पूर्ण			
				5. 29 भूमिगत टैंक- हेतु पम्प एवं अधोसंरचना निर्माण	-		भूमि अधिग्रहण विचाराधीन
				✓ निर्माण कार्य - पूर्ण			
				6. राज्य योजना आयोग भवन	100 प्रतिशत	36200	

निष्पादन बजट वर्ष 2015-16

विभाग- आवास और पर्यावरण विभाग

विभागाध्यक्ष-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन,आवास एवं पर्यावरण

राशि हजार ₹ में							
क्र.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	आयोजना राशियां 2015-16	क्वांटिफायेबल डिलीवरेबल्स	वास्तविक उपलब्धियाँ		टिप्पणियां
					भौतिक	वित्तीय	
1	2	3	4	5	6	7	8
				✓ नींव कार्य, स्ट्रक्चरल कार्य, छत कार्य, मेसनरी कार्य, प्लास्टर, फिनीशिंग, दरवाजे, खिड़की, इलेक्ट्रिफिकेशन, सेनेटरी, वाटर सप्लाई, एच.वी.एसी, इत्यादि संपूर्ण कार्य पूर्ण करना ।			
				7. राज्य सूचना आयोग भवन	30 प्रतिशत	9400	
				✓ सिविल स्ट्रक्चर कार्य, मेसनरी कार्य, भू-तल से अंतिम तल तक पूर्ण करना			
				8. राज्य निर्वाचन आयोग भवन	40 प्रतिशत	29700	
				✓ सिविल स्ट्रक्चर कार्य, मेसनरी कार्य, इलेक्ट्रीफिकेशन, प्लम्बिंग, फ्लोरिंग प्लास्टरिंग भू-तल से अंतिम तल तक पूर्ण करना ।			
				9. स्वास्थ्य भवन	20 प्रतिशत	48900	
				✓ सिविल स्ट्रक्चर कार्य, मेसनरी कार्य, इलेक्ट्रीफिकेशन, प्लम्बिंग, फ्लोरिंग प्लास्टरिंग भू-तल से अंतिम तल तक पूर्ण करना ।			
				10. सेक्टर 18 में उच्च श्रेणी के अधिकारियों हेतु आवास का निर्माण	-		

निष्पादन बजट वर्ष 2015-16

विभाग- आवास और पर्यावरण विभाग

विभागाध्यक्ष-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, आवास एवं पर्यावरण

राशि हजार ₹ में							
क्र.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	आयोजना राशियां 2015-16	क्वांटिफायेबल डिलीवरेबल्स	वास्तविक उपलब्धियाँ		टिप्पणियां
					भौतिक	वित्तीय	
1	2	3	4	5	6	7	8
				✓ डी.पी.आर. तैयार करना, कंसल्टेंसी तथा निविदा निर्धारित कर कार्य प्रारंभ करना			
				✓ सेक्टर 18 के अधोसंरचना का विकास-15 प्रतिशत			
				11. सेक्टर 17 में 1334 शासकीय आवासों का निर्माण	-		
				✓ सिविल कार्य- 15 प्रतिशत			
				✓ अधोसंरचना निर्माण- 20 प्रतिशत			
				12. मुख्यमंत्री निवास भवन	-		
				✓ डी.पी.आर. पूर्ण करना, कंसल्टेंसी तथा निविदा निर्धारित कर कार्य प्रारंभ करना ।			
				13. राजभवन निर्माण	-		
				✓ डी.पी.आर. पूर्ण करना, कंसल्टेंसी तथा निविदा निर्धारित कर कार्य प्रारंभ करना ।			
				14. विभागाध्यक्ष भवन निर्माण कार्य	98.5 प्रतिशत	41600 वाटर प्रूफिंग का	
				✓ बाहरी विद्युतीकरण का पूर्ण कार्य	फ्लड लाइट का कार्य शेष है।	फिनिशिंग तथा पम्प लगाना शेष है।	

निष्पादन बजट वर्ष 2015-16

विभाग- आवास और पर्यावरण विभाग

विभागाध्यक्ष-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, आवास एवं पर्यावरण

राशि हजार ₹ में							
क्र.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	आयोजना राशियां 2015-16	क्वांटिफायेबल डिलीवरेबल्स	वास्तविक उपलब्धियाँ		टिप्पणियां
					भौतिक	वित्तीय	
1	2	3	4	5	6	7	8
				✓ कांफ्रेस हॉल क्र. 1 से 4 एवं सेमीनार हाल में एयर कंडीशनिंग एवं फायर फाइटिंग का शेष 15 प्रतिशत कार्य ।	सेमीनार हाल में फायर फायटिंग सिस्टम में ड्रापर लगाने एवं कमिशनिंग कार्य शेष है।		
				✓ अतिरिक्त साज-सज्जा, आवश्यक फर्नीचर स्थापना के साथ-साथ आडियो-विडियो सिस्टम का शेष 20 प्रतिशत कार्य			
				✓ भवन में प्रस्तावित बी.एम.एस. सिस्टम का शेष 30 प्रतिशत कार्य			
				✓ भवन में विडियो कान्फ्रेसिंग सिस्टम कक्ष की स्थापना			
				✓ थर्मल स्टोरेज टैंक एवं हार्वेस्टिंग टैंक के शेष 30 प्रतिशत कार्य			
				15. भवन की आंतरिक साज-सज्जा एवं फर्नीचर व्यवस्था	93 प्रतिशत	41600	
				✓ पूर्ण करना			
				16. राज्य सचिवालय भवन का निर्माण कार्य	99 प्रतिशत	2022300	राज्य शासन से पुनरीक्षित

निष्पादन बजट वर्ष 2015-16

विभाग- आवास और पर्यावरण विभाग

विभागाध्यक्ष-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, आवास एवं पर्यावरण

राशि हजार ₹ में							
क्र.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	आयोजना राशियां 2015-16	क्वांटिफायेबल डिलीवरेबल्स	वास्तविक उपलब्धियाँ		टिप्पणियां
					भौतिक	वित्तीय	
1	2	3	4	5	6	7	8
				✓ कार्य पूर्ण कर अंतिम देयक एवं देनदारी पूर्ण करना ।			प्रशासकीय स्वीकृति की राशि प्राप्त। अंतिम देयक का भुगतान प्रक्रियाधीन है।
				17. स्टेट गैरेज निर्माण कार्य		निविदा आमंत्रण	
				✓ एजेंसी निर्धारित कर कार्य पूर्ण करना ।		प्रक्रियाधीन	
				18. इन्द्रावती भवन में आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था हेतु उपकरणों की स्थापना	50 प्रतिशत	12085	सुरक्षा व्यवस्था हेतु प्रवेश द्वार क्र. 01,02, 03 पर फर्नीचर उपलब्ध कराया गया है। उपकरण व्यवस्था पुलिस मुख्यालय के माध्यम से हो रहा है।
				✓ डी.पी.आर का निर्माण			
				✓ उपकरण स्थापना- 50 प्रतिशत			
				19. नया विधानसभा निर्माण कार्य		-	सलाहकार एवं रूपांकन के कार्य को अंतिम रूप दिया जा रहा है।
				✓ कंसलटेंट की नियुक्ति एवं ड्राइंग डिजाईनिंग तथा डी.पी.आर तैयार करना एवं कार्य प्रारंभ करना			
				20. केपिटल काम्प्लेक्स एकीकृत अधोसंरचना विकास कार्य	95.21 प्रतिशत	963500	

निष्पादन बजट वर्ष 2015-16

विभाग- आवास और पर्यावरण विभाग

विभागाध्यक्ष-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, आवास एवं पर्यावरण

राशि हजार ₹ में							
क्र.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	आयोजना राशियां 2015-16	क्वांटिफायेबल डिलीवरेबल्स	वास्तविक उपलब्धियाँ		टिप्पणियां
					भौतिक	वित्तीय	
1	2	3	4	5	6	7	8
				<ul style="list-style-type: none">✓ 100 मीटर मार्ग, 60 मीटर मार्ग, 24 मीटर मार्ग एवं 13 मीटर सड़क निर्माण शेष 10 प्रतिशत पूर्ण करना✓ एमेनिटी भवन निर्माण (ए-1) शेष कार्य पूर्ण करना✓ सेक्योरिटी बैरक शेष कार्य पूर्ण करना✓ यूटिलिटी ब्लॉक शेष कार्य पूर्ण करना✓ ड्राईव्वर रेस्ट रूम 6 शेष कार्य पूर्ण करना✓ केबिन एवं पेण्डेस्ट्रीन एन्ट्री 5 शेष कार्य पूर्ण करना✓ वॉच टॉवर शेष कार्य पूर्ण करना✓ बाउण्ड्रीवाल निर्माण शेष कार्य पूर्ण करना✓ लैण्डस्केपिंग शेष कार्य पूर्ण करना✓ सिवरेज लाईन शेष कार्य पूर्ण करना✓ एस.टी.पी. शेष पूर्ण करना✓ सेन्ट्रल प्रोमिनेड शेष कार्य पूर्ण करना✓ पाथवे शेष कार्य पूर्ण करना			

निष्पादन बजट वर्ष 2015-16

विभाग- आवास और पर्यावरण विभाग

विभागाध्यक्ष-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, आवास एवं पर्यावरण

राशि हजार ₹ में							
क्र.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	आयोजना राशियां 2015-16	क्वांटिफायेबल डिलीवरेबल्स	वास्तविक उपलब्धियाँ		टिप्पणियां
					भौतिक	वित्तीय	
1	2	3	4	5	6	7	8
				✓ सायकल ट्रेक शेष कार्य पूर्ण करना ✓ इलेक्ट्रिकल कार्य शेष कार्य पूर्ण करना ✓ बस सेल्टर 02 नग एवं रेस्ट रुम 01 नग शेष कार्य पूर्ण करना			
			21.	बाह्य विद्युतीकरण परियोजना	95 प्रतिशत	200000	
				✓ 33/11 के.व्ही. उपकेन्द्र का निर्माण कार्य - 9 नग पूर्ण			
				✓ 33 के.व्ही. स्वीचिंग उपकेन्द्र - 3 नग पूर्ण			
				✓ 33 के.व्ही. केबलिंग का कार्य - 95 कि.मी पूर्ण			
				✓ 11 के.व्ही. केबलिंग का कार्य - 30 कि.मी पूर्ण ।			
				✓ केबल ट्रेन्च कार्य - 85 कि.मी पूर्ण			
			22.	फायर फायटिंग स्टेशनों की ब्यवस्था	100 प्रतिशत	27800	
				✓ सिविल स्ट्रक्चर कार्य, मेसनरी कार्य, इलेक्ट्रीफिकेशन, प्लम्बिंग, फ्लोरिंग, प्लास्टरिंग भू-तल से अंतिम तल तक पूर्ण करना			
			23.	4 नग रेलवे स्टेशन निर्माण	स्टेज-01 का कार्य	1100	

निष्पादन बजट वर्ष 2015-16

विभाग- आवास और पर्यावरण विभाग

विभागाध्यक्ष-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन,आवास एवं पर्यावरण

राशि हजार ₹ में							
क्र.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	आयोजना राशियां 2015-16	क्वांटिफायेबल डिलीवरेबल्स	वास्तविक उपलब्धियाँ		टिप्पणियां
					भौतिक	वित्तीय	
1	2	3	4	5	6	7	8
				✓ डी.पी.आर. का निर्माण	पूर्ण		
				24. स्मार्ट सिटी का विकास	डी.पी.आर. तैयार		
				✓ 10 प्रतिशत कार्य पूर्ण	किया गया		
				25. कैपिटल कॉम्पलैक्स की पेरीफेरी- अधोसंरचना का विकास	95.21 प्रतिशत	963500	
				✓ 70 प्रतिशत कार्य पूर्ण			
				26. 200 मीटर सेन्टर एवं न्यू रोड का विकास कार्य	54.76 प्रतिशत	141000	
				✓ कार्य प्रगति पर			
				✓ लेविलिंग कार्य पूर्ण करना			
				✓ परगोला 50 नग पूर्ण करना			
				✓ दुकान निर्माण 16 पूर्ण करना			
				✓ दुकान निर्माण 16 पूर्ण करना			
				✓ टायलेट ब्लूक 5 नग पूर्ण करना			
				✓ केनाल डेव्हलपमेंट कार्य पूर्ण करना			
				✓ वाटर टैंक कार्य 3 नग पूर्ण करना			
				✓ लैण्डस्केपिंग कार्य पूर्ण करना			
				✓ ड्रेन एवं सायकल ट्रैक कार्य पूर्ण करना			
				✓ पार्किंग 7300 वर्गमीटर पूर्ण करना			
				27. पुनर्वास एवं वृक्षारोपण का कार्य	19 प्रतिशत	870	

निष्पादन बजट वर्ष 2015-16

विभाग- आवास और पर्यावरण विभाग

विभागाध्यक्ष-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, आवास एवं पर्यावरण

राशि हजार ₹ में							
क्र.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	आयोजना राशियां 2015-16	क्वांटिफायेबल डिलीवरेबल्स	वास्तविक उपलब्धियाँ		टिप्पणियां
					भौतिक	वित्तीय	
1	2	3	4	5	6	7	8
				✓ वन विभाग की सहायता से लगभग 2 लाख वृक्षारोपण कार्य			
				28. नया रायपुर में बाल उद्यान एवं लैंड स्केपिंग	73.11 प्रतिशत	8200	
				✓ नया रायपुर के विभिन्न सीगनों में तालाब सौन्दर्यीकरण, खेल मैदान एवं बाल उद्यान (फेस-1) का निर्माण कार्य पूर्ण करना			
				29. नया रायपुर जनसुविधा केन्द्र/आटो टैक्सी स्टैण्ड	17 प्रतिशत	5700	
				✓ नया रायपुर में मिनी मार्केट, आटो एवं टैक्सी स्टैण्ड			
				✓ (फेस-1) विभिन्न सीगनों में निर्माण कार्य पूर्ण करना			
				30. नया रायपुर में आवासीय सेक्टर्स एवं काम्पलेक्स परिसर में स्ट्रीट मार्केट	100 प्रतिशत	23200	
				✓ कार्य पूर्ण करना			
				31. नया रायपुर में खेल मैदान	-		
				✓ कार्य पूर्ण करना			
				32. नया रायपुर में नाईट सेल्टर का निर्माण	100 प्रतिशत	23100	
				✓ भवन निर्माण कार्य पूर्ण			

निष्पादन बजट वर्ष 2015-16

विभाग- आवास और पर्यावरण विभाग

विभागाध्यक्ष-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, आवास एवं पर्यावरण

				राशि हजार ₹ में			
क्र.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	आयोजना राशियां 2015-16	क्वांटिफायेबल डिलीवरेबल्स	वास्तविक उपलब्धियाँ		टिप्पणियां
					भौतिक	वित्तीय	
1	2	3	4	5	6	7	8
			33. नया रायपुर में श्मशान/कब्रगाह का विकास	98 प्रतिशत		23200	
			✓ नींव कार्य, स्ट्रक्चरल कार्य, छत कार्य, मेसनरी कार्य, प्लास्टर, फिनीशिंग, दरवाजे, खिड़की, इलेक्ट्रिफिकेशन, सेनेटरी, वाटर सप्लाई इत्यादि संपूर्ण कार्य पूर्ण करना				
			34. सेक्टर-27 में ठोस अवशिष्ट प्रबंधन हेतु व्यवस्था		-		
			सेक्टर-27 में ठोस अवशिष्ट प्रबंधन हेतु डी.पी.आर. निर्माण एवं कलेक्शन बाक्स का क्रय				
			35. ग्राम विकास योजना के अंतर्गत अधोसंरचना विकास		-		राज्य शासन से प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त नहीं ।
			✓ ग्राम कोटराभाठा एवं चीची के ग्राम विकास का सिविल/रोड कार्य-15 प्रतिशत				
			36. नया रायपुर में 25 सीटेड अस्पताल भवन का निर्माण डी.पी.आर निर्माण एवं पी.एम.सी. का चयन		-		राज्य शासन से प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त नहीं ।
			✓ सिविल निर्माण कार्य 10 प्रतिशत				

निष्पादन बजट वर्ष 2015-16

विभाग- आवास और पर्यावरण विभाग

विभागाध्यक्ष-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन,आवास एवं पर्यावरण

राशि हजार ₹ में							
क्र.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	आयोजना राशियां 2015-16	क्वांटिफायेबल डिलीवरेबल्स	वास्तविक उपलब्धियाँ		टिप्पणियां
					भौतिक	वित्तीय	
1	2	3	4	5	6	7	8
				37. नया रायपुर में म्यूजिकल फाऊंटेन एवं लेजर शो की स्थापना ✓ म्यूजिकल फाऊंटेन की स्थापना पूर्ण करना ✓ लेजर शो हेतु फिल्म का निर्माण	-		राज्य शासन से प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त नहीं ।
5	जीईएफ- सहायित एसयूटीपी योजना ।	नया रायपुर में क्षेत्र में यातायात संचार को बेहतर बनाना एवं यातायात नियंत्रण में गुणवत्ता का विकास करना ।	490000	1. साइकिल ट्रेक एवं पेडेस्ट्रियन फुटपाथ निर्माण ✓ सड़क क्र. 2,4, 4एक्ट., 5,10, 11, 12, 12ए, एन आर-1, एन.आर.-2, एन.आर.-3 और सीगनेग एन्ड लैन्डस्केप का कार्य पूरा करना । 2. बी. आर. टी. एस.बस क्रय ✓ बस शेल्टर क्रं 1 से 8 शेष 35 प्रतिशत का कार्य निर्माण ✓ रेल्वे स्टेशन के सामने बस पिकअप पाइंट का शेष 30 प्रतिशत कार्य ✓ पुराना मंत्रालय डी.के.एस. भवन के पास बस पिकअप पाईंट का निर्माण का शेष कार्य ✓ 40 प्रतिशत कार्य	78 प्रतिशत	304100	
					77.60 प्रतिशत	92710	

निष्पादन बजट वर्ष 2015-16

विभाग- आवास और पर्यावरण विभाग

विभागाध्यक्ष-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, आवास एवं पर्यावरण

राशि हजार ₹ में							
क्र.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	आयोजना राशियां 2015-16	क्वांटिफायेबल डिलीवरेबल्स	वास्तविक उपलब्धियाँ		टिप्पणियां
					भौतिक	वित्तीय	
1	2	3	4	5	6	7	8
				<ul style="list-style-type: none">✓ बस डिपो, कंट्रोल सेन्टर, वर्कशाप निर्माण का शेष 20 प्रतिशत कार्य 5 बस डिपो, कंट्रोल सेन्टर, पुराना मंत्रालय के पास बस पिकअप पॉइंट रेल्वे स्टेशन के पास बस पिकअप पॉइंट तथा 8 नग बस शेल्टर आदि में आई टी एस सिस्टम स्थापना संबंधी✓ साईकिल ट्रेक, फुटबाल निर्माण एवं क्रेब निर्माण का शेष कार्य✓ जवाहर लाल नेहरू अर्बन योजनांतर्गत 40 नग बी.आर.टी.बस एवं 10 नग बी आर टी मिडी बस का क्रय करण एवं संचालन			
				3. बी. आर.टी. एस. बस संचालन			बड़ी बस की बाड़ी
				<ul style="list-style-type: none">✓ जवाहर लाल नेहरू अर्बन योजनांतर्गत 40 नग बी.आर.टी.बस एवं 10 नग बी आर टी मिडी बस का क्रय करण एवं संचालन			निर्माण कार्य प्रगति पर है ।
				4. बी. आर.टी. एस. बस संचालन हेतु बस आपरेटर की नियुक्ति			निविदा आमंत्रित किया गया है ।

निष्पादन बजट वर्ष 2015-16

विभाग- आवास और पर्यावरण विभाग

विभागाध्यक्ष-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन,आवास एवं पर्यावरण

राशि हजार ₹ में							
क्र.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	आयोजना राशियां 2015-16	क्वांटिफायेबल डिलीवरेबल्स	वास्तविक उपलब्धियाँ		टिप्पणियां
					भौतिक	वित्तीय	
1	2	3	4	5	6	7	8
				✓ बस सेवा संचालन हेतु आपरेटर की नियुक्ति करना			
6	विकास नगर योजना	विकास नगर योजना	350000	विकास योजनार्तगत भवनों के निर्माण के लिए सहायक अनुदान हेतु प्रावधान किया जाता है।	-		
7	मुख्यमंत्री आवासीय योजना	शहरी क्षेत्रों में निम्न एवं अल्प आय वर्ग के परिवार, जिनके पास उपयुक्त आवास की व्यवस्था नहीं है, आवास दिये जाने हेतु अनुदान	500000	विकास योजनार्तगत भवनों के निर्माण के लिए सहायक अनुदान हेतु प्रावधान किया जाता है।	-		छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल से संबंधित
8	रायपुर शहर में सिवरेज ट्रीटमेंट प्लांट	रायपुर शहर में सिवरेज ट्रीटमेंट प्लांट की स्थापना	50000	रायपुर शहर में सिवरेज ट्रीटमेंट की स्थापना की जावेगी	41 प्रतिशत	639500	

निष्पादन बजट वर्ष 2015-16

विभाग- आवास और पर्यावरण विभाग

विभागाध्यक्ष-संचालक,नगर एवं ग्राम निवेश

					राशि हजार ₹ में		
क्र.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	आयोजना राशियां 2015-16	क्वांटिफायेबल डिलीवरेबल्स	वास्तविक	उपलब्धियाँ	टिप्पणियां
1	2	3	4	5	भौतिक	वित्तीय	8
1	विकास योजना बनाना पुनर्विलोकन एवं उपांतरण	नगरों के विकास योजना/पुनर्विलोकन/मूल्यांकन	33100	विकास योजना पुनर्विलोकन, संशोधन एवं उपांतरण, उपांतरित विकास योजनाएं का कार्य प्रगति पर है।			