

निष्पादन बजट वर्ष 2017-18

विभाग-लोक निर्माण विभाग

विभागाध्यक्ष- प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग

क्र.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	बजट अनुमान 2017-18	क्वांटिफायेबल डिलीवरेबल्स	राशि हजार ₹ में		
					वास्तविक उपलब्धियाँ		
					भौतिक	वित्तीय	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	वृहद एवं मध्यम पुलों का निर्माण	वृहद एवं मध्यम पुलों का निर्माण कर यातायात कनेक्टिविटी उपलब्ध कराना	4349200	84 पुलों का निर्माण जिसमें 43 पुल आदिवासी क्षेत्र में तथा 8 पुल अनुसूचित जाति क्षेत्र में प्रस्तावित हैं।	60 वृहद पुल पूर्ण एवं 124 वृहद पुल प्रगति पर है, जिसमें आदिवासी क्षेत्र में 27 पुल पूर्ण एवं 65 पुल प्रगति पर तथा अनुसूचित जाति क्षेत्र में 03 पुल पूर्ण एवं 17 पुल प्रगति पर है।	3080061	
2.	राज्य मार्ग का निर्माण	राज्य मार्गों का निर्माण, मजबूतीकरण, चौड़ीकरण एवं डामरीकरण कर राज्य मार्गों का उन्नयन करना।	2080900	145 कि.मी. मार्ग का उन्नयन किया जाना है जिसमें 75 कि.मी. आदिवासी क्षेत्र में प्रस्तावित है।	94 कि.मी. राज्य मार्गों का उन्नयन किया गया, जिसमें 49 कि.मी. आदिवासी क्षेत्र में उन्नयन किया गया।	1055397	
3.	जिला मार्ग का निर्माण	नवीन जिला मार्गों का निर्माण एवं पुराने मार्गों का डामरीकरण, चौड़ीकरण कर उन्नयन करना	7190000	753 कि.मी. सड़क का उन्नयन प्रस्तावित है जिसमें 320 कि.मी. आदिवासी क्षेत्र शामिल है।	450 कि.मी. सड़क का उन्नयन किया गया, जिसमें 126 कि.मी. आदिवासी क्षेत्र उन्नयन किया गया।	4386783	
4.	रेल्वे ओव्हर/अंडर ब्रिज का निर्माण	यातायात सुगमता हेतु रेल्वे ओव्हर एवं अण्डर ब्रिज का निर्माण।	2000000	08 रेल्वे ओव्हर/अंडर ब्रिज का निर्माण प्रस्तावित है।	01 रेल्वे ओव्हर ब्रिज पूर्ण किया गया एवं 10 रेल्वे ब्रिज प्रगति पर है।	831628	
5.	ए.डी.बी. परियोजनायें कार्य	ए.डी.बी. ऋण पोषित सड़क निर्माण कार्य	9000000	1. ए.डी.बी. के अंतर्गत 340 कि.मी. मार्ग का उन्नयन प्रस्तावित है जिसमें 108 कि.मी. आदिवासी क्षेत्र तथा 217 कि.मी. अनुसूचित क्षेत्र शामिल है। 2. 150 कि.मी. चौड़ीकरण	326 कि.मी. सड़क का उन्नयन किया गया एवं 51 पुल-पुलिया कार्य पुनः किया गया, जिसमें 59 कि.मी. आदिवासी क्षेत्र एवं 125 कि.मी. अनुसूचित जाति क्षेत्र में उन्नयन किया गया।	6650754	

निष्पादन बजट वर्ष 2017-18

विभाग-लोक निर्माण विभाग

विभागाध्यक्ष- प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग

क्र.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	बजट अनुमान 2017-18	क्वांटिफायेबल डिलीवरेबल्स	राशि हजार ₹ में		टिप्पणियां	
					वास्तविक उपलब्धियां			
					भौतिक	वित्तीय		
1	2	3	4	5	6	7	8	
6.	सर्वेक्षण	नवीन मार्गों हेतु सर्वेक्षण कार्य	22000	सड़कों के सर्वेक्षण का कार्य	-		11439	
7.	केन्द्रीय सड़क निधि	केन्द्रीय सड़क निधि के अन्तर्गत सड़क निर्माण एवं उन्नयन कार्य	3500000	34 किमी. सड़क का उन्नयन एवं 10 पुलों का निर्माण प्रस्तावित है ।	11 किमी. सड़क का उन्नयन किया गया एवं 10 पुल प्रगति पर है। इसी के साथ 25 पुलियों का निर्माण किया गया है ।		1985352	
8.	ग्रामीण एवं अन्य जिला मार्गों का निर्माण	ग्रामीण एवं अन्य जिला मार्गों का निर्माण कर ग्रामीण बसाहटों को पक्के मार्गों से जोड़ना एवं यातायात सुगम करना ।	6400000	1150 किमी. सड़क का उन्नयन, जिसमें 310 किमी आदिवासी क्षेत्र तथा 368 किमी. अनुसूचित जाति क्षेत्र में प्रस्तावित है।	520 किमी. सड़क का उन्नयन किया गया, जिसमें 73 कि.मी. आदिवासी क्षेत्र में तथा 128 किमी. अनुसूचित जाति क्षेत्र में किया गया ।		4197372	
9.	नाबार्ड ऋण सहायता से सड़कों का निर्माण एवं उन्नयन	(क) नाबार्ड ऋण सहायता से दो पक्की सड़कों के बीच ग्रामीण मार्गों का निर्माण किया जाना ।	2300000	306 कि.मी. के मार्ग का उन्नयन प्रस्तावित है, जिसमें 120 कि.मी. आदिवासी क्षेत्र में तथा 66 कि.मी. अनुसूचित जाति क्षेत्र में प्रस्तावित है।	306 कि.मी. के मार्ग का उन्नयन प्रस्तावित है, जिसमें 120 कि.मी. आदिवासी क्षेत्र में तथा 66 कि.मी. अनुसूचित जाति क्षेत्र में प्रस्तावित है।		1220312	
		(ख) ग्रामीण एवं जिला मार्गों का निर्माण कर ग्रामीण बसाहटों को पक्के मार्गों से जोड़ना एवं यातायात सुगम करना ।			-			
10.	शिक्षा विभाग संबंधी भवनों का निर्माण	राज्य के सभी स्तरों की शिक्षा की सुलभता के लिये भवनों का निर्माण कर बुनियादी एवं अधोसंरचनात्मक	2371815	218 पूर्ण एवं 104 प्रगति पर, जिसमें माध्यमिक शाला-153 कार्य	123 पूर्ण एवं 220 प्रगति पर, जिसमें माध्यमिक शाला-78 पूर्ण, 128 प्रगति पर		1816242	

निष्पादन बजट वर्ष 2017-18

विभाग-लोक निर्माण विभाग

विभागाध्यक्ष- प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग

क्र.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	बजट अनुमान 2017-18	क्वांटिफायेबल डिलीवरेबल्स	राशि हजार ₹ में		टिप्पणियाँ	
					वास्तविक उपलब्धियाँ			
					भौतिक	वित्तीय		
1	2	3	4	5	6	7	8	
		सुविधा उपलब्ध कराना		महाविद्यालय-25 कार्य इंजीनियरिंग कॉलेज-02 कार्य पालिटेक्निक भवन-08 कार्य औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान-25 कार्य लाईवलीहुड छात्रावास-05 कार्य		महाविद्यालय-28 पूर्ण, 23 प्रगति पर इंजीनियरिंग कॉलेज-01 पूर्ण, 01 प्रगति पर पालिटेक्निक भवन-06 पूर्ण, 23 प्रगति पर औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान-15 पूर्ण , 35 प्रगति पर लाईवलीहुड छात्रावास-10 प्रगति पर		
11.स्वास्थ्य विभाग से संबंधित भवन	मूलभूत स्वास्थ्य सेवायें सुनिश्चित करने हेतु उप स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, बृहद अस्पताल भवन, चिकित्सा शिक्षा से संबंधित भवन एवं आयुर्वेद कार्यालय का निर्माण	1440600	33 कार्य पूर्ण तथा 07 कार्य प्रगतिरत होने की संभावना है, जिसमें 06-प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, 18-उपस्वास्थ्य केन्द्र, 03-सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, 04-आयुर्वेदिक कार्यालय भवन, 02-मेडिकल कॉलेज के कार्य शामिल है ।	09 कार्य पूर्ण तथा 03 कार्य प्रगति पर है, जिसमें 05-प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, 03-उपस्वास्थ्य केन्द्र, 01-अस्पताल के कार्य पूर्ण किये गये ।	704769			
12.खेल एवं युवा कल्याण संबंधी निर्माण कार्य	राज्य में खेलों के विकास एवं युवाओं के समग्र विकास के लिये खेल छात्रावास, खेल प्रशिक्षण केन्द्र, खेल परिसर एवं स्टेडियम का निर्माण करना	362500	04 कार्य पूर्ण तथा 09 कार्य प्रगतिरत है, जिसमें 04 स्टेडियम के कार्य पूर्ण होने की संभावना है ।	04 कार्य पूर्ण एवं 19 स्टेडियम के कार्य प्रगति पर है ।	381050			

निष्पादन बजट वर्ष 2017-18

विभाग-लोक निर्माण विभाग

विभागाध्यक्ष- प्रमुख अभियंता,लोक निर्माण विभाग

क्र.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	बजट अनुमान 2017-18	क्वांटिफायेबल डिलीवरेबल्स	राशि हजार ₹ में		टिप्पणियां
					वास्तविक उपलब्धियाँ		
					भौतिक	वित्तीय	
1	2	3	4	5	6	7	8
13.	अन्य विभागीय भवनों का निर्माण	अन्य कार्यालयीन एवं आवासीय भवनों का निर्माण	3851374	40 पूर्ण तथा 45 कार्य प्रगतिरत होने की संभावना है। जिसमें 18-न्याय प्रशासन, 20-विश्राम गृह भवन, 02-रोजगार कार्यालय पूर्ण होने की संभावना है ।	137 कार्य पूर्ण तथा 151 कार्य प्रगति पर है, जिसमें 22 न्याय प्रशासन, 01 रोजगार कार्यालय, 19 विश्राम भवन पूर्ण किये गये ।	869005	