

निष्पादन बजट वर्ष 2020-21

विभाग- लोक निर्माण विभाग

विभागाध्यक्ष- प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग

क्र.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	बजट अनुमान 2020-21	क्वांटिफायेबल डिलीवरेबल्स	राशि हजार ₹ में		टिप्पणियाँ
					वास्तविक भौतिक	उपलब्धियाँ वित्तीय	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	वृहद एवं मध्यम पुलों का निर्माण	वृहद एवं मध्यम पुलों का निर्माण कर यातायात कनेक्टिविटी उपलब्ध कराना	2405000	76 पुलों का निर्माण जिसमें 28 पुल आदिवासी क्षेत्र में तथा 09 पुल अनुसूचित जाति क्षेत्र में पूर्ण करने का लक्ष्य है।	39 पुल पूर्ण एवं 81 पुल प्रगति पर है, जिसमें आदिवासी क्षेत्र में 20 पुल पूर्ण एवं 50 पुल प्रगति पर तथा अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्र में 06 पुल पूर्ण एवं 12 पुल प्रगति पर रहे।	2184827	
2.	जवाहर सेतु योजना	राज्य के नदी, नालों पर वृहद एवं मध्यम पुलों के निर्माण द्वारा यातायात कनेक्टिविटी उपलब्ध कराना	1510000	48 वृहद पुलों का निर्माण जिसमें 18 पुल आदिवासी क्षेत्र में तथा 05 पुल अनुसूचित जाति क्षेत्र में पूर्ण करने का लक्ष्य है।	1 पुल पूर्ण एवं 37 पुल प्रगति पर है, जिसमें आदिवासी क्षेत्र में 1 पुल पूर्ण एवं 15 पुल प्रगति पर रहे।	651007	
3.	राज्य मार्ग का निर्माण	राज्य मार्गों का निर्माण, मजबूतीकरण, चौड़ीकरण एवं डामरीकरण कर राज्य मार्गों का उन्नयन करना ।	1300000	86 कि.मी. मार्ग का उन्नयन किया जाना है जिसमें 43 कि.मी. आदिवासी क्षेत्र में पूर्ण करने का लक्ष्य है।	22 कि.मी. राज्य मार्गों का उन्नयन किया गया, जिसमें 12 कि.मी. आदिवासी क्षेत्र में उन्नयन किया गया	586967	
4.	जिला मार्ग का निर्माण	नवीन जिला मार्गों का निर्माण एवं पुराने मार्गों का डामरीकरण, चौड़ीकरण कर उन्नयन करना	2700000	270 कि.मी. सड़क का उन्नयन प्रस्तावित है जिसमें 135 कि.मी. आदिवासी क्षेत्र शामिल है।	121 कि.मी. सड़क एवं 3 पुल कार्य पूर्ण किया गया, जिसमें 48 कि.मी. सड़क एवं 1 पुल आदिवासी क्षेत्र में पूर्ण हुआ है ।	2679999	
5.	रेल्वे ओव्हर/अंडर ब्रिज का निर्माण	यातायात सुगमता हेतु रेल्वे ओव्हर एवं अण्डर ब्रिज का निर्माण ।	956000	04 रेल्वे ओव्हर/अंडर ब्रिज का कार्य प्रस्तावित है।	06 रेल्वे ब्रिज पूर्ण किया गया एवं 10 रेल्वे ब्रिज प्रगति पर है ।	364563	

निष्पादन बजट वर्ष 2020-21

विभाग- लोक निर्माण विभाग

विभागाध्यक्ष- प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग

क्र.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	बजट अनुमान 2020-21	क्वांटिफायेबल डिलीवरेबल्स	राशि हजार ₹ में		टिप्पणियाँ
					वास्तविक भौतिक	उपलब्धियाँ वित्तीय	
1	2	3	4	5	6	7	8
6.	ए.डी.बी. परियोजनायें	ए.डी.बी. ऋण पोषित सड़क निर्माण कार्य	7300000	ए.डी.बी. के अंतर्गत 243 कि.मी. मार्ग का उन्नयन प्रस्तावित है जिसमें 92 कि.मी. आदिवासी क्षेत्र तथा 29 कि.मी. अनुसूचित जाति क्षेत्र में प्रस्तावित है।	85 कि.मी. सड़क एवं 12 पुल निर्माण पूर्ण किया गया, जिसमें 3 कि.मी. सड़क आदिवासी क्षेत्र में तथा 16 कि.मी. सड़क एवं 6 पुल अनुसूचित जाति क्षेत्र में पूर्ण किया गया ।	4543114	
7.	केन्द्रीय सड़क निधि	केन्द्रीय सड़क निधि के अन्तर्गत सड़क निर्माण एवं उन्नयन कार्य	3600000	86 कि.मी. सड़क का उन्नयन एवं 04 पुलों का निर्माण प्रस्तावित है।	137 कि.मी सड़क पूर्ण तथा 9 पुल कार्य प्रगति पर है ।	104506	
8.	ग्रामीण एवं अन्य जिला मार्गों का निर्माण	ग्रामीण एवं अन्य जिला मार्गों का निर्माण कर ग्रामीण बसाहटों को पक्के मार्गों से जोड़ना एवं यातायात सुगम करना ।	7040000	938 कि.मी. सड़क का उन्नयन, जिसमें 356 कि.मी आदिवासी क्षेत्र तथा 112 कि.मी. अनुसूचित जाति क्षेत्र में प्रस्तावित है।	354 कि.मी. सड़क एवं 13 पुल पूर्ण किये गये, जिसमें 104 कि.मी. सड़क एवं 4 पुल आदिवासी क्षेत्र में तथा 60 कि.मी. सड़क एवं 2 पुल अनुसूचित जाति क्षेत्र में पूर्ण किये गये ।	4867814	
9.	नाबार्ड ऋण सहायता से सड़कों का निर्माण एवं उन्नयन	(क) नाबार्ड ऋण सहायता से दो पक्की सड़कों के बीच ग्रामीण मार्गों का निर्माण किया जाना । (ख) ग्रामीण एवं जिला मार्गों का निर्माण कर ग्रामीण बसाहटों को पक्के मार्गों से जोड़ना एवं यातायात सुगम करना ।	1200500	160 कि.मी. के मार्ग का उन्नयन प्रस्तावित है, जिसमें 60 कि.मी. आदिवासी क्षेत्र में तथा 20 कि.मी. अनुसूचित जाति क्षेत्र में प्रस्तावित है ।	57 कि.मी. सड़क एवं 2 पुल का निर्माण पूर्ण किया गया, जिसमें 15 कि.मी. सड़क आदिवासी क्षेत्र में तथा 6 कि.मी. सड़क अनुसूचित जाति क्षेत्र में पूर्ण किया गया।	490045	

निष्पादन बजट वर्ष 2020-21

विभाग- लोक निर्माण विभाग

विभागाध्यक्ष- प्रमुख अभियंता,लोक निर्माण विभाग

क्र.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	बजट अनुमान 2020-21	क्वांटिफायेबल डिलीवरेबल्स	राशि हजार ₹ में		टिप्पणियाँ
					वास्तविक भौतिक	उपलब्धियाँ वित्तीय	
1	2	3	4	5	6	7	8
10.	केन्द्र परिवर्तित योजना (आर.आर. पी.) अंतर्गत सड़क एवं पुल निर्माण	एल.डब्ल्यू.ई. प्रभावित क्षेत्र में सड़क एवं पुल निर्माण	3300000	एल.डब्ल्यू.ई. प्रभावित क्षेत्र अंतर्गत लगभग 306 कि.मी. सड़क निर्माण एवं 20 पुल पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है ।	494 कि.मी. सड़क एवं 5 पुल कार्य पूर्ण किये गये एवं 10 पुल कार्य प्रगति पर है । सभी कार्य आदिवासी क्षेत्र में पूर्ण किये गये ।	1100000	
11.	ई.पी.सी. के अंतर्गत सड़क निर्माण	ई.पी.सी. अंतर्गत सड़क एवं पुल निर्माण	1823800	60 कि.मी. मार्ग का निर्माण कार्य प्रस्तावित है।	21.30 कि.मी मार्ग का निर्माण पूर्ण किया गया है ।	939782	
12.	शिक्षा विभाग संबंधी भवनों का निर्माण	राज्य के सभी स्तरों की शिक्षा की सुलभता के लिये भवनों का निर्माण कर बुनियादी एवं अधोसंरचनात्मक सुविधा उपलब्ध कराना	2503900	इस योजना के अंतर्गत कुल 236 कार्य पूर्ण तथा 70 कार्य प्रगतिरत होने का संभावना है जिसमें 202 माध्यमिक शाला के कार्य, 14 महाविद्यालय के कार्य, 6 नग पालीटेक्निक भवन, 9 नग नये औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान तथा 6 नग लाईवलीहुड छात्रावास के कार्य पूर्ण कराया जाना प्रस्तावित है।	117 पूर्ण, 232 प्रगति पर है, जिसमें माध्यमिक शाला-96 पूर्ण, 196 प्रगति पर महाविद्यालय-06 पूर्ण, 13 प्रगति पर पालीटेक्निक भवन-04 पूर्ण, 05 प्रगति पर औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान-05 पूर्ण, 11 प्रगति पर लाईवलीहुड छात्रावास-05 पूर्ण, 03 प्रगति पर जिला शिक्षा प्रशिक्षण केन्द्र-01 पूर्ण, 01 प्रगति पर विकासखण्ड शिक्षा प्रशिक्षण केन्द्र-02 प्रगति पर सरकारी शिक्षा महाविद्यालय-01 प्रगति पर	1465585	

निष्पादन बजट वर्ष 2020-21

विभाग- लोक निर्माण विभाग

विभागाध्यक्ष- प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग

क्र.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	बजट अनुमान 2020-21	क्वांटिफायेबल डिलीवरेबल्स	राशि हजार ₹ में		टिप्पणियाँ
					वास्तविक भौतिक	उपलब्धियाँ वित्तीय	
1	2	3	4	5	6	7	8
13.	स्वास्थ्य विभाग से संबंधित भवन	मूलभूत स्वास्थ्य सेवायें सुनिश्चित करने हेतु उप स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, बृहद अस्पताल भवन, चिकित्सा शिक्षा से संबंधित भवन एवं आयुर्वेद कार्यालय का निर्माण	714990	स्वास्थ्य विभाग के 5 कार्य पूर्ण होना संभावित है, जिसमें 02 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, 02 उपस्वास्थ्य केन्द्र, तथा 01 आयुर्वेदिक कार्यालय भवन शामिल है। इसके अतिरिक्त 06 कार्य प्रगतिरत होना संभावित है।	01 कार्य पूर्ण तथा 08 कार्य प्रगति पर है, जिसमें 01 उपस्वास्थ्य केन्द्र कार्य पूर्ण, 06 चिकित्सा महाविद्यालय तथा 02 नर्सिंग महाविद्यालय के अंतर्गत कार्य प्रगति पर है।	262517	
14.	खेल एवं युवा कल्याण संबंधी निर्माण कार्य	राज्य में खेलों के विकास एवं युवाओं के समग्र विकास के लिये खेल छात्रावास, खेल प्रशिक्षण केन्द्र, खेल परिसर एवं स्टेडियम का निर्माण करना	791500	स्टेडियम निर्माण के 31 कार्य पूर्ण होना तथा 17 कार्य प्रगतिरत होना संभावित है।	16 कार्य पूर्ण 32 स्टेडियम कार्य प्रगति पर है।	141538	
15.	अन्य विभागीय भवनों का निर्माण	अन्य कार्यालयीन एवं आवासीय भवनों का निर्माण	6823814	36 कार्य पूर्ण होना संभावित है, जिसमें 19 न्याय प्रशासन भवन, 13 नग विश्राम गृह भवन तथा 04 भू-राजस्व भवन शामिल है।	71 कार्य पूर्ण तथा 101 कार्य प्रगति पर है, जिसमें 29 न्याय प्रशासन, 11 विश्राम भवन, 02 भू-राजस्व के कार्य पूर्ण किये गये।	2493598	
16.	सर्वेक्षण	नवीन मार्गों हेतु सर्वेक्षण कार्य किया जाना है	27000	नवीन मार्गों हेतु सर्वेक्षण कार्य किया जाना है।	-	8027	
17.	शहरी क्षेत्र के मार्ग	राज्य के शहरी क्षेत्रों के आंतरिक मार्गों का निर्माण	320000	21 किमी मार्गों का उन्नयन प्रस्तावित है।	31 कि.मी. सड़क कार्य पूर्ण किया गया है।	212995	