

निष्पादन बजट वर्ष 2013-14

विभाग- लोक निर्माण विभाग

विभागाध्यक्ष- प्रमुख अभियंता,लोक निर्माण विभाग

राशि हज़

क्र. योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	आयोजना राशियां 2013-14	कवांटिफायेबल डिलीवरेबल्स	वास्तविक उपलब्धियाँ		
				भौतिक	वित्तीय	
1	2	3	4	5	6	7
1 वृहद एवं मध्यम पुलों का निर्माण	वृहद एवं मध्यम पुलों का निर्माण कर यातायात कनेक्टिविटी उपलब्ध कराना	2678000	63 पुलों का निर्माण जिसमें 27 पुल आदिवासी क्षेत्र में तथा 16 पुल विशेष घटक क्षेत्र में आदिवासी क्षेत्र में 60 पुल निर्माण पूर्ण करना विशेष घटक क्षेत्र में 14 पुल निर्माण करना	52 पुलों का कार्य पूर्ण जिसमें 16 पुल आदिवासी क्षेत्र में तथा 06 पुल विशेष घटक क्षेत्र में पूर्ण किये गये । इसी के साथ 127 पुल कार्य प्रगति पर है, जिसमें से आदिवासी क्षेत्र में 68 पुल एवं विशेष घटक क्षेत्र में 11 कार्य प्रगति पर है ।	1368735	
2 राज्य मार्ग का निर्माण	राज्य मार्गों का निर्माण, मजबूतीकरण, चौड़ीकरण एवं डामरीकरण कर राज्य मार्गों का उन्नयन करना ।	2050000	205 कि.मी. मार्ग का उन्नयन किया जाना है जिसमें 55 कि.मी. आदिवासी क्षेत्र में प्रस्तावित है।	281 कि.मी. का कार्य किया गया जिसमें 77 कि.मी. गिट्टी कार्य, 96 कि.मी. डामरी करण, 48 कि.मी चौड़ीकरण एवं 60 कि.मी. मजबूतीकरण का कार्य किया गया । इनमें से 92 कि.मी आदिवासी क्षेत्र में कार्य किया गया ।	1925540	
3 जिला मार्ग का निर्माण	नवीन जिला मार्गों का निर्माण एवं पुराने मार्गों का डामरीकरण, चौड़ीकरण कर उन्नयन करना	2861500	380 कि.मी. सड़क का उन्नयन किया जाना प्रस्तावित है जिसमें 180 कि.मी. आदिवासी क्षेत्र शामिल है।	710 कि.मी. सड़क कार्य किया गया जिसमें 238 कि.मी. गिट्टी कार्य, 264 कि.मी. डामरी करण, 115 कि.मी चौड़ीकरण एवं 93 कि.मी. मजबूतीकरण का कार्य किया गया । इन कार्यों में 208 कि.मी आदिवासी क्षेत्र में कार्य किया गया ।	3535041	
4 रेल्वे ओव्हर/अंडर ब्रिज का निर्माण	यातायात सुगमता हेतु रेल्वे ओव्हर एवं अण्डर ब्रिज का निर्माण ।	500000	04 रेल्वे अन्डर ब्रिज का निर्माण ।	07 रेल्वे ओव्हर/अन्डर ब्रिज का कार्य प्रगति पर है ।	320366	
5 ए.डी.बी. परियोजनायें	ए.डी.बी. ऋण पोषित सड़क निर्माण कार्य	3000000	1. 186 कि.मी. सड़क का उन्नयन प्रस्तावित है जिसमें 71 कि.मी. आदिवासी क्षेत्र तथा 22 कि.मी. अनुसूचित क्षेत्र शामिल है। 2. 150 कि.मी. चौड़ीकरण	भू-अर्जन, वृक्ष कटाई, विद्युत पोल/ लाईन हटाने का कार्य ।	10020	

निष्पादन बजट वर्ष 2013-14

विभाग- लोक निर्माण विभाग

विभागाध्यक्ष- प्रमुख अभियंता,लोक निर्माण विभाग

राशि हज़

क्र. योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	आयोजना राशियां 2013-14	कवांटिफायेबल डिलीवरेबल्स	वास्तविक उपलब्धियाँ		
				भौतिक	वित्तीय	
1	2	3	4	5	6	7
			3. कुल 300 कि.मी. (150 कि.मी सामान्य क्षेत्र एवं 120 आदिवासी क्षेत्र तथा 30 कि.मी. विशेष घटक क्षेत्र में)			
6 सर्वेक्षण	नवीन मार्गों हेतु सर्वेक्षण कार्य	35000	नवीन मार्गों का सर्वेक्षण			9043
7 केन्द्रीय सड़क निधि	केन्द्रीय सड़क निधि के अन्तर्गत सड़क निर्माण एवं उन्नयन	600000	80 कि.मी. सड़क का उन्नयन किया जाना प्रस्तावित है	217 कि.मी. सड़क कार्य किया गया जिसमें 79 कि.मी. गिट्टी कार्य, 97 कि.मी. डामरी करण, 25 कि.मी चौड़ीकरण तथा 16 कि.मी. मजबूतीकरण का कार्य किया गया ।		576614
8 ग्रामीण एवं अन्य जिला मार्गों का निर्माण	ग्रामीण एवं अन्य जिला मार्गों का निर्माण कर ग्रामीण बसाहटों को पक्के मार्गों से जोड़ना एवं यातायात सुगम करना ।	2500000	500 कि.मी. सड़क का उन्नयन जिसमें 160 कि.मी आदिवासी क्षेत्र तथा 222 कि.मी. विशेष घटक क्षेत्र में प्रस्तावित है।	436 कि.मी. सड़क कार्य किया गया जिसमें 162 कि.मी. गिट्टी कार्य, 225 कि.मी. डामरी करण, 29 कि.मी चौड़ीकरण एवं 20 कि.मी. मजबूतीकरण का कार्य किया गया । इनमें से 125 कि.मी आदिवासी क्षेत्र में तथा 139 कि. मी. अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्र में कार्य किया गया है ।		1822736
9 नाबार्ड ऋण सहायता से सड़को का निर्माण एवं उन्नयन	ग्रामीण एवं जिला मार्गों का निर्माण कर ग्रामीण बसाहटों को पक्के मार्गों से जोड़ना एवं यातायात सुगम करना ।	2150000	410 कि.मी. के मार्ग का उन्नयन प्रस्तावित है । जिसमें 100 कि.मी. आदिवासी क्षेत्र में तथा 60 कि.मी. विशेष घटक क्षेत्र में प्रस्तावित है ।	1190 कि.मी. सड़क कार्य किया गया जिसमें 527 कि.मी. गिट्टी कार्य, 660 कि.मी. डामरी करण, 03 कि.मी क्लकट मार्ग का कार्य किया गया । इनमें से 291 कि.मी आदिवासी क्षेत्र में तथा 124 कि. मी. विशेष घटक क्षेत्र में कार्य कराया गया है ।		1377492
10 शिक्षा विभाग संबंधी भवनों का निर्माण	राज्य के सभी स्तरों की शिक्षा की सुलभता के लिये भवनों का निर्माण कर बुनियादी एवं अधोसंरचनात्मक सुविधा उपलब्ध कराना	1440700	1. 31 पूर्ण एवं 523 प्रगति पर 2. 07 नये तकनीकी संस्थानों के कार्य पूर्ण कराया जाना है । 3. 17 माध्यमिक शाला भवन प्रगति पर	134 पूर्ण, 286 प्रगति पर 15 पूर्ण, 72 प्रगति पर 106 पूर्ण, 184 प्रगति पर		817592

निष्पादन बजट वर्ष 2013-14

विभाग- लोक निर्माण विभाग

विभागाध्यक्ष- प्रमुख अभियंता,लोक निर्माण विभाग

राशि हज़

क्र. योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	आयोजना राशियां 2013-14	कवांटिफायेबल डिलीवरेबल्स	वास्तविक उपलब्धियाँ		
				भौतिक	वित्तीय	
1	2	3	4	5	6	7
			4. 07 महाविद्यालय के भवन प्रगति पर	139 पूर्ण, 30 प्रगति पर		
11 खेल एवं युवा कल्याण संबंधी निर्माण कार्य	राज्य में खेलों के विकास एवं युवाओं के समग्र विकास के लिये खेल छात्रावास, खेल प्रशिक्षण केन्द्र, खेल परिसर एवं स्टेडियम का निर्माण करना	219000	6 कार्य प्रारंभ कर प्रगतिरत होने की संभावना है ।	04 कार्य प्रगति पर		364629
12 स्वास्थ्य विभाग से संबंधित भवन	मूलभूत स्वास्थ्य सेवायें सुनिश्चित करने हेतु उप स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, बृहद अस्पताल भवन, चिकित्सा शिक्षा से संबंधित भवन एवं आयुर्वेद कार्यालय का निर्माण	371000	35 कार्य पूर्ण तथा 532 कार्य प्रगतिरत होने की संभावना है ।	129 पूर्ण, 106 प्रगति पर		971143

नार रं में

टिप्पणियां

8

नार रं में

टिप्पणियां

8

नार रं में

---

टिप्पणियां

8