

निष्पादन बजट वर्ष 2015-16

विभाग- लोक निर्माण विभाग

विभागाध्यक्ष-प्रमुख अभियंता,लोक निर्माण विभाग

राशि हजार ₹ में

क्र.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	आयोजना राशियां 2015-16	क्वांटिफायेबल डिलीवरेबल्स	वास्तविक उपलब्धियाँ		टिप्पणियां
					भौतिक	वित्तीय	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	वृहद एवं मध्यम पुलों का निर्माण	वृहद एवं मध्यम पुलों का निर्माण कर यातायात कनेक्टिविटी उपलब्ध कराना	3393800	118 पुलों का निर्माण जिसमें 48 पुल आदिवासी क्षेत्र में तथा 15 पुल विशेष घटक क्षेत्र में प्रस्तावित है। इनमें से 25 पुलों को पूर्ण करने का लक्ष्य है।	67 पुल पूर्ण एवं 155 पुल प्रगति पर है। इसमें 32 पुल आदिवासी क्षेत्र में तथा 05 पुल विशेष घटक क्षेत्र में पूर्ण किये गये।	2069725	
2	राज्य मार्ग का निर्माण	राज्य मार्गों का निर्माण, मजबूतीकरण, चौड़ीकरण एवं डामरीकरण कर राज्य मार्गों का उन्नयन करना।	3133100	155 कि.मी. मार्ग का उन्नयन किया जाना है, जिसमें 55 कि.मी. आदिवासी क्षेत्र में प्रस्तावित है।	263 कि.मी. राज्य मार्ग का उन्नयन किया गया, जिसमें 184 कि.मी. आदिवासी क्षेत्र में उन्नयन किया गया	2249139	
3	जिला मार्ग का निर्माण	नवीन जिला मार्गों का निर्माण एवं पुराने मार्गों का डामरीकरण, चौड़ीकरण कर उन्नयन करना	6987900	700 कि.मी. सड़क का उन्नयन किया जाना प्रस्तावित है जिसमें 275 कि.मी. आदिवासी क्षेत्र शामिल है।	700 कि.मी. सड़क का उन्नयन किया गया, जिसमें 220 कि.मी. आदिवासी क्षेत्र में उन्नयन किया गया।	4981957	
4	रेल्वे ओव्हर/अंडर ब्रिज का निर्माण	यातायात सुगमता हेतु रेल्वे ओव्हर एवं अण्डर ब्रिज का निर्माण।	686800	11 रेल्वे ओव्हर/अंडर ब्रिज का निर्माण प्रस्तावित है, जिसमें 02 पूर्ण करने का लक्ष्य है।	03 रेल्वे ओव्हर/अंडर ब्रिज का पूर्ण किये गये एवं 08 प्रगति पर है।	934356	
5	ए.डी.बी. परियोजनायें	ए.डी.बी. ऋण पोषित सड़क निर्माण कार्य	3000000	1.150 कि.मी. सड़क का उन्नयन प्रस्तावित है, जिसमें 56 कि.मी. आदिवासी क्षेत्र तथा 30 कि.मी. अनुसूचित क्षेत्र शामिल है।	40 कि.मी. सड़क का उन्नयन किया गया, जिसमें 10 कि.मी. अनुसूचित जाति क्षेत्र में उन्नयन किया गया।	2965788	

निष्पादन बजट वर्ष 2015-16

विभाग- लोक निर्माण विभाग

विभागाध्यक्ष-प्रमुख अभियंता,लोक निर्माण विभाग

राशि हजार ₹ में

क्र.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	आयोजना राशियां 2015-16	क्वांटिफायेबल डिलीवरेबल्स	वास्तविक उपलब्धियाँ		टिप्पणियां
					भौतिक	वित्तीय	
1	2	3	4	5	6	7	8
				2.150 कि.मी. चौड़ीकरण	150 कि.मी. चौड़ीकरण		
6	सर्वेक्षण	नवीन मार्गों हेतु सर्वेक्षण कार्य	20500	सर्वेक्षण का कार्य	-	5040	
7	केन्द्रीय सड़क निधि	केन्द्रीय सड़क निधि के अन्तर्गत सड़क निर्माण एवं उन्नयन	2390000	20 किमी. सड़क का उन्नयन किया जाना प्रस्तावित है एवं 12 पुलों का कार्य प्रारंभ करना प्रस्तावित है ।	06 किमी. सड़क का उन्नयन किया गया एवं 06 पुलों का कार्य प्रारंभ किये गये ।	356306	
8	ग्रामीण एवं अन्य जिला मार्गों का निर्माण	ग्रामीण एवं अन्य जिला मार्गों का निर्माण कर ग्रामीण बसाहटों को पक्के मार्गों से जोड़ना एवं यातायात सुगम करना ।	6295400	840 किमी. सड़क का उन्नयन, जिसमें 163 किमी आदिवासी क्षेत्र तथा 425 किमी. विशेष घटक क्षेत्र में प्रस्तावित है।	394 किमी. सड़क का उन्नयन किया गया, जिसमें 131 किमी आदिवासी क्षेत्र तथा 193 किमी. विशेष घटक क्षेत्र में किया गया ।	2999599	
9	नाबार्ड ऋण सहायता से सड़को का निर्माण एवं उन्नयन	ग्रामीण एवं जिला मार्गों का निर्माण कर ग्रामीण बसाहटों को पक्के मार्गों से जोड़ना एवं यातायात सुगम करना ।	2911500	393 कि.मी. के मार्ग का उन्नयन प्रस्तावित है, जिसमें 195 कि.मी. आदिवासी क्षेत्र में तथा 48 कि.मी. विशेष घटक क्षेत्र में प्रस्तावित है ।	30 कि.मी. सड़क का उन्नयन किया गया, जिसमें 03 कि.मी. विशेष घटक क्षेत्र में किया गया ।	292212	नाबार्ड के 124 मार्ग लम्बाई 515 कि.मी. में से माह दिसम्बर तक 11 मार्ग लम्बाई 47 कि.मी. तथा माह मार्च तक 45 मार्ग लम्बाई 185 कि.मी. का ही लोन स्वीकृत हुआ है ।

निष्पादन बजट वर्ष 2015-16

विभाग- लोक निर्माण विभाग  
विभागाध्यक्ष-प्रमुख अभियंता,लोक निर्माण विभाग

क्र.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	आयोजना राशियां 2015-16	क्वांटिफायेबल डिलीवरेबल्स	राशि हजार ₹ में		टिप्पणियां
					वास्तविक उपलब्धियां		
					भौतिक	वित्तीय	
1	2	3	4	5	6	7	8
10	शिक्षा विभाग संबंधी भवनों का निर्माण	राज्य के सभी स्तरों की शिक्षा की सुलभता के लिये भवनों का निर्माण कर बुनियादी एवं अधोसंरचनात्मक सुविधा उपलब्ध कराना	1586300	275 पूर्ण एवं 226 प्रगति पर, जिसमें माध्यमिक शाला-217 कार्य महाविद्यालय-28 कार्य इंजीनियरिंग कॉलेज-04 कार्य पालिटेक्निक भवन-06 कार्य औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान-20 कार्य	234 पूर्ण एवं 280 प्रगति पर, जिसमें माध्यमिक शाला-179 पूर्ण, 164 प्रगति पर महाविद्यालय-14 पूर्ण, 39 प्रगति पर इंजीनियरिंग कॉलेज-01 पूर्ण, 05 प्रगति पर पालिटेक्निक भवन-05 पूर्ण, 11 प्रगति पर औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान-35 पूर्ण, 61 प्रगति पर	3003078	
11	खेल एवं युवा कल्याण संबंधी निर्माण कार्य	राज्य में खेलों के विकास एवं युवाओं के समग्र विकास के लिये खेल छात्रावास, खेल प्रशिक्षण केन्द्र, खेल परिसर एवं स्टेडियम का निर्माण करना	422700	02 कार्य पूर्ण तथा 09 कार्य प्रगतिरत है। जिसमें 01 स्टेडियम तथा 01 नग खेल प्रशिक्षण भवन पूर्ण होने की संभावना है ।	03 कार्य पूर्ण तथा 03 कार्य प्रगति पर है। जिसमें 02 स्टेडियम तथा 01 नग खेल प्रशिक्षण भवन पूर्ण है ।	255370	

निष्पादन बजट वर्ष 2015-16

विभाग- लोक निर्माण विभाग

विभागाध्यक्ष-प्रमुख अभियंता,लोक निर्माण विभाग

राशि हजार ₹ में

क्र.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	आयोजना राशियां 2015-16	क्वांटिफायेबल डिलीवरेबल्स	वास्तविक उपलब्धियाँ		टिप्पणियां
					भौतिक	वित्तीय	
1	2	3	4	5	6	7	8
12	स्वास्थ्य विभाग से संबंधित भवन	मूलभूत स्वास्थ्य सेवायें सुनिश्चित करने हेतु उप स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, बृहद अस्पताल भवन, चिकित्सा शिक्षा से संबंधित भवन एवं आयुर्वेद कार्यालय का निर्माण	1055000	80 कार्य पूर्ण तथा 90 कार्य प्रगतिरत होने की संभावना है । जिसमें 55 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, 11 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, 14 मेडिकल कॉलेज के कार्य शामिल है ।	49 कार्य पूर्ण तथा 90 कार्य प्रगति पर है, जिसमें 13 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, 07 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, 21 उपस्वास्थ्य केन्द्र, 04 आयुर्वेद कार्यालय, 04 मेडिकल कॉलेज के कार्य पूर्ण किये गये ।	1444195	
13	अन्य विभागीय भवनों का निर्माण	अन्य कार्यालयीन एवं आवासीय भवनों का निर्माण	7422670	32 पूर्ण, 39 कार्य प्रगतिरत होने की संभावना है। जिसमें 10 न्याय प्रशासन, 05 नग रोजगार कार्यालय, 17 नग विश्राम भवन पूर्ण होने की संभावना है ।	137 कार्य पूर्ण तथा 126 कार्य प्रगति पर है, जिसमें 18 न्याय प्रशासन, 03 रोजगार कार्यालय, 06 विश्राम भवन पूर्ण किये गये ।	1992237	