

निष्पादन बजट वर्ष 2018-19

विभाग- लोक निर्माण विभाग

विभागाध्यक्ष- प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग

क्र.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	बजट अनुमान 2018-19	क्वांटिफायेबल डिलीवरेबल्स	राशि हजार ₹ में		टिप्पणियां
					वास्तविक उपलब्धियां		
					भौतिक	वित्तीय	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	वृहद एवं मध्यम पुलों का निर्माण	वृहद एवं मध्यम पुलों का निर्माण कर यातायात कनेक्टिविटी उपलब्ध कराना	2804000	92 पुलों का निर्माण जिसमें 42 पुल आदिवासी क्षेत्र में तथा 10 पुल अनुसूचित जाति क्षेत्र में पूर्ण करने का लक्ष्य है।	47 वृहद पुल पूर्ण एवं 130 वृहद पुल प्रगति पर है जिसमें आदिवासी क्षेत्र में 25 पुल पूर्ण एवं 71 पुल प्रगति पर तथा अनुसूचित जाति क्षेत्र में 4 पुल पूर्ण एवं 20 पुल प्रगति पर है ।	2804327	
2.	राज्य मार्ग का निर्माण	राज्य मार्गों का निर्माण, मजबूतीकरण, चौड़ीकरण एवं डामरीकरण कर राज्य मार्गों का उन्नयन करना ।	1815400	121 कि.मी. मार्ग का उन्नयन किया जाना है जिसमें 54 किमी. आदिवासी क्षेत्र में पूर्ण करने का लक्ष्य है।	91 कि.मी. मार्ग का उन्नयन किया गया जिसमें 57 किमी. आदिवासी क्षेत्र उन्नयन किया गया ।	1260436	
3.	जिला मार्ग का निर्माण	नवीन जिला मार्गों का निर्माण एवं पुराने मार्गों का डामरीकरण, चौड़ीकरण कर उन्नयन करना	5000000	500 किमी. सड़क का उन्नयन प्रस्तावित है जिसमें 200 किमी. आदिवासी क्षेत्र शामिल है।	391 किमी. सड़क का उन्नयन किया गया जिसमें 171 किमी. आदिवासी क्षेत्र में उन्नयन किया गया । इसी के साथ 12 पुलों का निर्माण किया गया जिसमें से 04 आदिवासी क्षेत्र के है ।	4003544	
4.	रेल्वे ओव्हर/अंडर ब्रिज का निर्माण	यातायात सुगमता हेतु रेल्वे ओव्हर एवं अण्डर ब्रिज का निर्माण ।	1200000	13 रेल्वे ओव्हर/अंडर ब्रिज का कार्य प्रस्तावित है । 05 रेल्वे ओव्हर /अंडर ब्रिज पूर्ण करने का लक्ष्य है	05 रेल्वे ओव्हर ब्रिज पूर्ण किया गया एवं 09 रेल्वे ब्रीज प्रगति पर है ।	957352	

निष्पादन बजट वर्ष 2018-19

विभाग- लोक निर्माण विभाग

विभागाध्यक्ष- प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग

क्र.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	बजट अनुमान 2018-19	क्वांटिफायेबल डिलीवरेबल्स	राशि हजार ₹ में		टिप्पणियां
					वास्तविक उपलब्धियां		
					भौतिक	वित्तीय	
1	2	3	4	5	6	7	8
5.	ए.डी.बी. परियोजनायें	ए.डी.बी. ऋण पोषित सड़क निर्माण कार्य	7756000	ए.डी.बी. के अंतर्गत 260 किमी. मार्ग का उन्नयन प्रस्तावित है जिसमें 45 किमी. आदिवासी क्षेत्र तथा 90 कि.मी. अनुसूचित जाति क्षेत्र में प्रस्तावित है।	87 किमी. सड़क का उन्नयन किया गया, इसी के साथ 15 पुल का निर्माण कार्य पूर्ण किया गया । जिसमें आदिवासी क्षेत्र में 29 किमी. सड़क कार्य एवं 06 पुल कार्य तथा अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्र में तथा 51 कि.मी. सड़क कार्य एवं 8 पुल कार्य पूर्ण किया गया ।	4603410	
6.	केन्द्रीय सड़क निधि	केन्द्रीय सड़क निधि के अन्तर्गत सड़क निर्माण एवं उन्नयन कार्य	2000000	30 किमी. सड़क का उन्नयन एवं 06 पुलों का निर्माण प्रस्तावित है ।	23 किमी. सड़क का उन्नयन एवं 04 पुलों का निर्माण किया गया ।	2737307	
7.	ग्रामीण एवं अन्य जिला मार्गों का निर्माण	ग्रामीण एवं अन्य जिला मार्गों का निर्माण कर ग्रामीण बसाहटों को पक्के मार्गों से जोड़ना एवं यातायात सुगम करना ।	5650000	753 किमी. सड़क का उन्नयन, जिसमें 133 किमी आदिवासी क्षेत्र तथा 280 किमी. अनुसूचित जाति क्षेत्र में प्रस्तावित है।	403 किमी. सड़क का उन्नयन किया गया, जिसमें 43 किमी आदिवासी क्षेत्र तथा 54 किमी. अनुसूचित जाति क्षेत्र सड़क का निर्माण किया गया । इसी के साथ 11 पुलों का निर्माण किया गया, जिसमें 05 पुल अनुसूचित जाति बाहुल्य में निर्माण किया गया	4649218	

निष्पादन बजट वर्ष 2018-19

विभाग- लोक निर्माण विभाग

विभागाध्यक्ष- प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग

क्र.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	बजट अनुमान 2018-19	क्वांटिफायेबल डिलीवरेबल्स	राशि हजार ₹ में		टिप्पणियां
					वास्तविक उपलब्धियां		
					भौतिक	वित्तीय	
1	2	3	4	5	6	7	8
8.	नाबार्ड ऋण सहायता से सड़कों का निर्माण एवं उन्नयन	(क) नाबार्ड ऋण सहायता से दो पक्की सड़कों के बीच ग्रामीण मार्गों का निर्माण किया जाना । (ख) ग्रामीण एवं जिला मार्गों का निर्माण कर ग्रामीण बसाहटों को पक्के मार्गों से जोड़ना एवं यातायात सुगम करना	900000	118 कि.मी. के मार्ग का उन्नयन प्रस्तावित है, जिसमें 26 कि.मी. आदिवासी क्षेत्र में तथा 26 कि.मी. अनुसूचित जाति क्षेत्र में प्रस्तावित है।	111 कि.मी. सड़क का उन्नयन किया गया, जिसमें आदिवासी क्षेत्र में 40 कि.मी. सड़क का निर्माण किया गया ।	801009	
9.	केन्द्र परिवर्तित योजना अंतर्गत सड़क निर्माण	एल.डब्ल्यू.ई. प्रभावित क्षेत्र में सड़क एवं पुल निर्माण	1210000	एल.डब्ल्यू.ई. प्रभावित क्षेत्र अंतर्गत लगभग 161 कि.मी. सड़क निर्माण एवं 04 पुल पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है ।	111 कि.मी. सड़क निर्माण /उन्नयन किया गया ।	1206201	
10.	ई.पी.सी. के अंतर्गत सड़क निर्माण	ई.पी.सी. अंतर्गत सड़क एवं पुल निर्माण	11600000	755 कि.मी. मार्ग का निर्माण कार्य जिसमें 262 कि.मी. आदिवासी क्षेत्र एवं 260 कि.मी. अनुसूचित जाति क्षेत्र शामिल है।	365 कि.मी. का कार्य किया गया ।	8773147	छ.ग.रोड डेवलपमेंट कार्पोरेशन से संबंधित
11.	शिक्षा विभाग संबंधी भवनों का निर्माण	राज्य के सभी स्तरों की शिक्षा की सुलभता के लिये भवनों का निर्माण कर बुनियादी एवं अधोसंरचनात्मक सुविधा उपलब्ध कराना	2462300	शिक्षा विभाग के कुल 190 कार्य पूर्ण होना संभावित है, जिसमें 118 माध्यमिक शाला के कार्य, 26 महाविद्यालय के कार्य, 02 इंजीनियरिंग कॉलेज, 15 पालिटेक्निक भवन, 23	151 पूर्ण, 187 प्रगति पर जिसमें माध्यमिक शाला-94 पूर्ण, 127 प्रगति पर महाविद्यालय -16 पूर्ण, 21 प्रगति पर	1486507	

निष्पादन बजट वर्ष 2018-19

विभाग- लोक निर्माण विभाग

विभागाध्यक्ष- प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग

					राशि हजार ₹ में		
क्र.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	बजट अनुमान 2018-19	क्वांटिफायेबल डिलीवरेबल्स	वास्तविक उपलब्धियाँ		टिप्पणियाँ
					भौतिक	वित्तीय	
1	2	3	4	5	6	7	8
				औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान तथा 06 नग लाईवलीहुड छात्रावास भवन के कार्य पूर्ण कराया जाना प्रस्तावित है तथा 101 कार्य प्रगतिरत होना संभावित है।	इंजीनियरिंग कॉलेज -01 पूर्ण पालिटेक्निक भवन-14 पूर्ण, 10 प्रगति पर औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान-21 पूर्ण, 17 प्रगति पर लाईवलीहुड छात्रावास- 04 पूर्ण, 11 प्रगति पर छात्रावास आश्रम- 01 पूर्ण सरकारी शिक्षा महाविद्यालय-01 प्रगति पर		
12.	स्वास्थ्य विभाग से संबंधित भवन	मूलभूत स्वास्थ्य सेवायें सुनिश्चित करने हेतु उप स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, बृहद अस्पताल भवन, चिकित्सा शिक्षा से संबंधित भवन एवं आयुर्वेद कार्यालय का निर्माण	1008351	स्वास्थ्य विभाग के 10 कार्य पूर्ण होना संभावित है, जिसमें 02 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, 06 उपस्वास्थ्य केन्द्र, 01 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा 01 आयुर्वेदिक कार्यालय भवन शामिल है । इसके अतिरिक्त 08 कार्य प्रगतिरत होना संभावित है।	03 कार्य पूर्ण तथा 06 कार्य प्रगति पर है, जिसमें 01 उपस्वास्थ्य केन्द्र, 02 चिकित्सा महाविद्यालय के अंतर्गत कार्य पूर्ण किये गये ।		9259

निष्पादन बजट वर्ष 2018-19

विभाग- लोक निर्माण विभाग

विभागाध्यक्ष- प्रमुख अभियंता,लोक निर्माण विभाग

क्र.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	बजट अनुमान 2018-19	क्वांटिफायेबल डिलीवरेबल्स	राशि हजार ₹ में		टिप्पणियां
					वास्तविक उपलब्धियां		
					भौतिक	वित्तीय	
1	2	3	4	5	6	7	8
13.	खेल एवं युवा कल्याण संबंधी निर्माण कार्य	राज्य में खेलों के विकास एवं युवाओं के समग्र विकास के लिये खेल छात्रावास, खेल प्रशिक्षण केन्द्र, खेल परिसर एवं स्टेडियम का निर्माण करना	587500	स्टेडियम निर्माण के 16 कार्य पूर्ण होना तथा 20 कार्य प्रगतिरत होना संभावित है।	15 कार्य पूर्ण तथा 26 स्टेडियम कार्य प्रगति पर है।	588114	
14.	अन्य विभागीय भवनों का निर्माण	अन्य कार्यालयीन एवं आवासीय भवनों का निर्माण	4508949	80 कार्य पूर्ण होना संभावित है, जिसमें 21 न्याय प्रशासन भवन, 23 नग विश्राम गृह भवन, 01 रोजगार कार्यालय भवन तथा 35 भू-राजस्व भवन शामिल है। इसके अतिरिक्त 61 कार्य प्रगतिरत होना संभावित है	132 कार्य पूर्ण तथा 104 कार्य प्रगति पर है जिसमें 15 न्याय प्रशासन भवन, 18 विश्राम गृह भवन, 48 भू-राजस्व भवन के कार्य पूर्ण किये गये।	1165384	
15.	सर्वेक्षण	नवीन मार्गों हेतु सर्वेक्षण कार्य किया जाना है	222000	नवीन मार्गों हेतु सर्वेक्षण कार्य किया जाना है	-	13127	