

निष्पादन बजट वर्ष 2019-20

विभाग- लोक निर्माण विभाग

विभागाध्यक्ष- प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग

क्र.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	बजट अनुमान 2019-20	क्वांटिफायेबल डिलीवरेबल्स	राशि हजार ₹ में		टिप्पणियां
					वास्तविक उपलब्धियां		
					भौतिक	वित्तीय	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	वृहद एवं मध्यम पुलों का निर्माण	वृहद एवं मध्यम पुलों का निर्माण कर यातायात कनेक्टिविटी उपलब्ध कराना	2000000	76 पुलों का निर्माण जिसमें 32 पुल आदिवासी क्षेत्र में तथा 10 पुल अनुसूचित जाति क्षेत्र में पूर्ण करने का लक्ष्य है।	56 पुल पूर्ण एवं 88 पुल प्रगति पर है, जिसमें आदिवासी क्षेत्र में 20 पुल पूर्ण एवं 51 पुल प्रगति पर तथा अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्र में 7 पुल पूर्ण एवं 13 पुल प्रगति पर है।	2481850	
2.	जवाहर सेतु योजना	राज्य के नदी, नालों पर वृहद एवं मध्यम पुलों के निर्माण द्वारा यातायात कनेक्टिविटी उपलब्ध कराना	1000000	100 वृहद पुलों का निर्माण जिसमें 43 पुल आदिवासी क्षेत्र में तथा 03 पुल अनुसूचित जाति क्षेत्र में पूर्ण करने का लक्ष्य है ।	16 कार्य निविदा स्तर पर है ।	3334	
3.	राज्य मार्ग का निर्माण	राज्य मार्गों का निर्माण, मजबूतीकरण, चौड़ीकरण एवं डामरीकरण कर राज्य मार्गों का उन्नयन करना ।	1000000	72 कि.मी. मार्ग का उन्नयन किया जाना है जिसमें 36 किमी. आदिवासी क्षेत्र में पूर्ण करने का लक्ष्य है।	02 कि.मी. राज्य मार्गों का उन्नयन किया गया, जिसमें 02 किमी. आदिवासी क्षेत्र का है ।	161433	
4.	जिला मार्ग का निर्माण	नवीन जिला मार्गों का निर्माण एवं पुराने मार्गों का डामरीकरण, चौड़ीकरण कर उन्नयन करना	2650000	265 किमी. सड़क का उन्नयन प्रस्तावित है जिसमें 125 किमी. आदिवासी क्षेत्र शामिल है।	167 कि.मी. सड़क का उन्नयन किया गया, जिसमें 78 किमी. आदिवासी क्षेत्र में उन्नयन किया गया । इसी के साथ 3 पुलों का निर्माण किया गया, जिसमें से 2 आदिवासी क्षेत्र के है	199533	
5.	रेल्वे ओव्हर/अंडर ब्रिज का निर्माण	यातायात सुगमता हेतु रेल्वे ओव्हर एवं अण्डर ब्रिज का निर्माण ।	700000	03 रेल्वे ओव्हर/अंडर ब्रिज का कार्य प्रस्तावित है ।	02 रेल्वे ब्रिज का पूर्ण किया गया एवं 05 रेल्वे ब्रिज पप्रगति पर है ।	702159	

निष्पादन बजट वर्ष 2019-20

विभाग- लोक निर्माण विभाग

विभागाध्यक्ष- प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग

क्र.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	बजट अनुमान 2019-20	क्वांटिफायेबल डिलीवरेबल्स	राशि हजार ₹ में		टिप्पणियां
					वास्तविक भौतिक	उपलब्धियां वित्तीय	
1	2	3	4	5	6	7	8
				01 रेल्वे ओव्हर/अन्डर ब्रिज पूर्ण करने का लक्ष्य है।			
6.	ए.डी.बी. परियोजनायें	ए.डी.बी. ऋण पोषित सड़क निर्माण कार्य	6109200	ए.डी.बी. के अंतर्गत 206 किमी. मार्ग का उन्नयन प्रस्तावित है जिसमें 58 किमी. आदिवासी क्षेत्र तथा 52 कि.मी. अनुसूचित जाति क्षेत्र में प्रस्तावित है।	14 कि.मी. सड़क का उन्नयन किया गया, इसी के साथ 01 पुल का निर्माण कार्य पूर्ण किया गया, जिसमें आदिवासी क्षेत्र में 11 किमी. सड़क कार्य एवं 01 पुल कार्य तथा अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्र में 3 कि.मी. सड़क कार्य पूर्ण किया गया ।	3111186	
7.	केन्द्रीय सड़क निधि	केन्द्रीय सड़क निधि के अन्तर्गत सड़क निर्माण एवं उन्नयन कार्य	4650000	60 किमी. सड़क का उन्नयन एवं 12 पुलों का निर्माण प्रस्तावित है ।	147 कि.मी सड़क का उन्नयन किया गया । इसी के साथ 07 पुल पूर्ण एवं 9 पुल प्रगति पर है ।	4186485	
8.	ग्रामीण एवं अन्य जिला मार्गों का निर्माण	ग्रामीण एवं अन्य जिला मार्गों का निर्माण कर ग्रामीण बसाहटों को पक्के मार्गों से जोड़ना एवं यातायात सुगम करना ।	6950000	900 किमी. सड़क का उन्नयन, जिसमें 133 किमी आदिवासी क्षेत्र तथा 280 किमी. अनुसूचित जाति क्षेत्र में प्रस्तावित है।	420 किमी. सड़क का उन्नयन किया गया, जिसमें से 87 किमी आदिवासी क्षेत्र तथा 69 किमी. अनुसूचित जाति क्षेत्र में सड़क का निर्माण किया गया । इसी के साथ 11 पुल पूर्ण एवं 03 प्रगति पर है।	4759668	
9.	नाबार्ड ऋण सहायता से सड़कों का निर्माण एवं उन्नयन	(क) नाबार्ड ऋण सहायता से दो पक्की सड़कों के बीच ग्रामीण मार्गों का निर्माण किया जाना ।	900000	118 कि.मी. के मार्ग का उन्नयन प्रस्तावित है, जिसमें 26 कि.मी. आदिवासी क्षेत्र में तथा 26 कि.मी.	95 कि.मी. के मार्ग का उन्नयन किया गया, जिसमें से 19 कि.मी. आदिवासी क्षेत्र में तथा 6 कि.मी. अनुसूचित जाति	966834	

निष्पादन बजट वर्ष 2019-20

विभाग- लोक निर्माण विभाग

विभागाध्यक्ष- प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग

क्र.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	बजट अनुमान 2019-20	क्वांटिफायेबल डिलीवरेबल्स	राशि हजार ₹ में		टिप्पणियां
					वास्तविक भौतिक	उपलब्धियां वित्तीय	
1	2	3	4	5	6	7	8
		(ख) ग्रामीण एवं जिला मार्गों का निर्माण कर ग्रामीण बसाहटों को पक्के मार्गों से जोड़ना एवं यातायात सुगम करना ।		अनुसूचित जाति क्षेत्र में प्रस्तावित है	क्षेत्र में सड़क का निर्माण किया गया । इसी के साथ 01 पुल का निर्माण किया गया ।		
10.	केन्द्र परिवर्तित योजना अंतर्गत सड़क निर्माण	एल.डब्ल्यू.ई. प्रभावित क्षेत्र में सड़क एवं पुल निर्माण	1400000	एल.डब्ल्यू.ई. प्रभावित क्षेत्र अंतर्गत लगभग 133 कि.मी. सड़क निर्माण एवं 11 पुल पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है ।	248 कि.मी सड़क का निर्माण/उन्नयन किया गया । इसी के साथ 03 पुल पूर्ण एवं 15 प्रगति पर है ।	6659370	
11.	ई.पी.सी. के अंतर्गत सड़क निर्माण	ई.पी.सी. अंतर्गत सड़क एवं पुल निर्माण	5693400	755 कि.मी. मार्ग का निर्माण कार्य जिसमें 262 कि.मी. आदिवासी क्षेत्र एवं 260 कि.मी. अनुसूचित जाति क्षेत्र शामिल है।	123 कि.मी मार्ग का निर्माण किया गया, जिसमें 63 कि.मी आदिवासी क्षेत्र एवं 16 कि.मी अनुसूचित जाति क्षेत्र में शामिल है ।	3908310	
12.	शिक्षा विभाग संबंधी भवनों का निर्माण	राज्य के सभी स्तरों की शिक्षा की सुलभता के लिये भवनों का निर्माण कर बुनियादी एवं अधोसंरचनात्मक सुविधा उपलब्ध कराना	1941058	शिक्षा विभाग के कुल 279 कार्य पूर्ण होना संभावित है, जिसमें 185 माध्यमिक शाला के कार्य, 26 महाविद्यालय के कार्य, 02 इंजीनियरिंग कॉलेज, 16 पालिटेक्निक भवन, 19 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान तथा 15 नग लाईवलीहुड छात्रावास भवन के कार्य पूर्ण	109 कार्य पूर्ण तथा 206 कार्य प्रगति पर है, जिसमें माध्यमिक शाला- 69 पूर्ण, 163 प्रगति पर, महाविद्यालय- 13 पूर्ण, 19 प्रगति पर, पालिटेक्निक भवन- 07 पूर्ण, 05 प्रगति पर, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान- 13 पूर्ण, 10 प्रगति पर, लाईवलीहुड छात्रावास- 05 पूर्ण, 08 प्रगति पर, जिला शिक्षा प्रशिक्षण केन्द्र-	1176397	

निष्पादन बजट वर्ष 2019-20

विभाग- लोक निर्माण विभाग

विभागाध्यक्ष- प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग

क्र.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	बजट अनुमान 2019-20	क्वांटिफायेबल डिलीवरेबल्स	राशि हजार ₹ में		टिप्पणियां
					वास्तविक उपलब्धियाँ		
					भौतिक	वित्तीय	
1	2	3	4	5	6	7	8
				कराया जाना प्रस्तावित है तथा 67 कार्य प्रगतिरत होना संभावित है।	01 पूर्ण, 02 प्रगति पर, विकासखण्ड शिक्षा प्रशिक्षण केन्द्र-01 पूर्ण तथा सरकारी शिक्षा महाविद्यालय- 01 प्रगति पर		
13.	स्वास्थ्य विभाग से संबंधित भवन	मूलभूत स्वास्थ्य सेवायें सुनिश्चित करने हेतु उप स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, बृहद अस्पताल भवन, चिकित्सा शिक्षा से संबंधित भवन एवं आयुर्वेद कार्यालय का निर्माण	829720	स्वास्थ्य विभाग के 10 कार्य पूर्ण होना संभावित है, जिसमें 02 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, 06 उपस्वास्थ्य केन्द्र, 01 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा 01 आयुर्वेदिक कार्यालय भवन शामिल है। इसके अतिरिक्त 08 कार्य प्रगतिरत होना संभावित है।	04 कार्य पूर्ण तथा 05 कार्य प्रगति पर है, जिसमें 01 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, 01 उपस्वास्थ्य केन्द्र, 02 चिकित्सा महाविद्यालय के अंतर्गत कार्य पूर्ण किये गये।	259837	
14.	खेल एवं युवा कल्याण संबंधी निर्माण कार्य	राज्य में खेलों के विकास एवं युवाओं के समग्र विकास के लिये खेल छात्रावास, खेल प्रशिक्षण केन्द्र, खेल परिसर एवं स्टेडियम का निर्माण करना	433600	स्टेडियम निर्माण के 16 कार्य पूर्ण होना तथा 20 कार्य प्रगतिरत होना संभावित है।	23 कार्य पूर्ण तथा 37 स्टेडियम कार्य प्रगति पर है।	179995	
15.	अन्य विभागीय भवनों का निर्माण	अन्य कार्यालयीन एवं आवासीय भवनों का निर्माण	4883437	56 कार्य पूर्ण होना संभावित है, जिसमें 21 न्याय प्रशासन भवन, 23 नग विश्राम गृह भवन तथा 12 भू-राजस्व भवन शामिल है।	69 कार्य पूर्ण तथा 90 कार्य प्रगति पर है, जिसमें 22 न्याय प्रशासन, 12 विश्राम भवन, 06 भू-राजस्व के कार्य पूर्ण किये गये।	1554490	

निष्पादन बजट वर्ष 2019-20

विभाग- लोक निर्माण विभाग

विभागाध्यक्ष- प्रमुख अभियंता,लोक निर्माण विभाग

क्र.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	बजट अनुमान 2019-20	क्वांटिफायेबल डिलीवरेबल्स	राशि हजार ₹ में		टिप्पणियां
					वास्तविक उपलब्धियां		
					भौतिक	वित्तीय	
1	2	3	4	5	6	7	8
16.	सर्वेक्षण	नवीन मार्गों हेतु सर्वेक्षण कार्य किया जाना है	20500	नवीन मार्गों हेतु सर्वेक्षण कार्य किया जाना है ।	-		10403
17.	शहरी क्षेत्र के मार्ग	राज्य के शहरी क्षेत्रों के आंतरिक मार्गों का निर्माण	300000	नवीन मार्गों हेतु सर्वेक्षण कार्य किया जाना ।	-		14933